

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: 2e schil Electraboezem
Datum: donderdag 9 februari 2023 14:20:05
Bijlagen: [NZVlogoRGB2_7964fdfe-a128-4144-a32a-b572febcebaf.png](#)
[facebook_0ea03f6f-da67-47de-9383-d98673323365.png](#)
[twitter_e51ade69-1a79-44c8-a5b2-0d3de73ef7be.png](#)
[linkedin_718e3791-b6e4-4a67-8ccd-611328975ac4.png](#)
[youtube_908ccaca-0820-4a81-8555-ce2498705827.png](#)
[Overzicht PTR locaties.xlsx](#)

Goedemiddag allen,

Ik heb mij vanochtend nogmaals verdiept in de inspectierapporten van Grontmij (2008) en PTR (2018)

In de bijlage vinden jullie een overzicht.

1. In **rood** heb ik aangegeven welke kademuren een houten fundering hebben die nu boven de waterlijn is komen te liggen:
 12. Kademuur locaties, in totaal 397 m1 (Waarvan 220 m1 langs een voormalige steenfabriek. Hier hoeft waarschijnlijk geen nieuwe kademuur gezet te worden.)
 4. locaties steenbestorting met houten fundering, in totaal 5940 m1
2. In **blauw** heb ik aangegeven van welke kademuren het onbekend is welk type fundering ze hebben. Nog 494 m1 fundering te inspecteren.
3. In **oranje** staat aangegeven welke kademuren een houten fundering hebben maar die na de peilverlaging (vermoedelijk) nog onder water staan. (1307 m1. Dit moet gecheckt.)

Verder zijn er in Winsum door PTR behoorlijk wat locaties overgeslagen... Wat daar de reden van is, is mij nog onduidelijk. Dit verdient m.i. ook nog een nadere inspectie.

De inspectie van Grontmij in 2008 leverde weinig kademuren met houten fundering op. De locaties betroffen met name houten beschoeiingen.

Houten damwanden en houten beschoeiing heb ik niet aangemerkt als potentiële schade locatie, omdat de peilverlaging niet zo'n invloed heeft als op houten funderingen die na de peilverlaging boven de waterlijn zijn komen te liggen.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]

Telefoon: ± [REDACTED]
Hoofdkantoor Groningen



www.noorderzijlvest.nl
