



Waterschap NOORDERZIJLVEST



Rapport van bevindingen

Naam: Indaver Top Gaarkeuken BV
 Adres: Hoendiep 7A te Oldekerk
 Datum: 6 mei 2021
 Tijd: 10.00 uur
 Aanwezig: [REDACTED] (Indaver), [REDACTED] (ODG), [REDACTED] (NZV)

Ik, [REDACTED] handhaver, ambtenaar van het Waterschap Noorderzijlvest, toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en belast met toezicht op o.a. de Waterwet, verklaar het navolgende:

Aanleiding

Ik, [REDACTED] handhaver voor het Waterschap Noorderzijlvest ben ter plaatse gegaan op 23 maart 2021 naar aanleiding van een handhavingsverzoek van 12 maart 2021, gericht aan het waterschap, waarin is gesteld dat er illegale lozingen in oppervlaktewater plaatsvinden vanaf het terrein van Indaver. De vervolgspraak is gepland voor 6 mei 2021, gezamenlijk met de toezichthouder van de Omgevingsdienst Groningen, [REDACTED]

Bezoek ter plaatse

Naar aanleiding van het overleg op 24 maart 2021 is besloten om de vervolg afspraak gezamenlijk met de toezichthouder van de Omgevingsdienst Groningen, [REDACTED] te doen. Daarom is de datum verschoven naar 6 mei. Met z'n drieën zijn de gebeurtenissen besproken en hoe hier verder mee om zou moeten worden gegaan. Daarna is het terrein gezamenlijk bezocht.

Voorkomen afstromen percolaatwater

Er wordt nog gekeken hoe de aarden wal, die voor de composthoop voor op het terrein is aangebracht, omgezet gaat worden in een meer definitieve oplossing zodat voorkomen wordt dat er percolaatwater afstroomt naar bodem of oppervlaktewater. Het gefreesde gootje achterop het composteringsterrein werkt als alles goed schoon is wel maar is niet robuust genoeg bij veel regen. Ook hier zal een andere oplossing voor worden gezocht. Waarschijnlijk met een "NAM goot" of iets dergelijks.



Inrichting terrein

Achterop het terrein bij het rietveld zijn hekken en borden geplaatst omdat er mensen ongeoorloofd op het terrein zijn geweest en er ook kinderen op het terrein aan het spelen waren. Dit is levensgevaarlijk met de slib- en percolaatbassins. ■■■■■ vertelde dat de dop van de overloop van het rietveld er af gehaald was, waarschijnlijk door spelende kinderen. Er wordt nu aan beide kanten een dop geplaatst.

Percolaatbassin

Tussen het hemelwaterbassin zonder folie en het percolaatbassin met folie was zichtbaar dat er met een kraan een greppel gegraven was, waarschijnlijk om het volle percolaatbassin te ontlasten. De greppel was alweer dicht gemaakt. ■■■■■ gaf aan niet te weten dat er een greppel gegraven was en waarom dit was gebeurd. Ik, ■■■■■ heb aangegeven dat dit niet de bedoeling is omdat het folie bassin voor het percolaatwater bedoeld is en het andere bassin voor het terreinwater

■■■■■ gaf aan dat er met 2 vrachtauto's percolaatwater afgevoerd wordt naar de biologische zuivering van de "Stainkoeln". Daar kan men het water goed gebruiken voor het eigen proces. Maar er is meer percolaatwater dan dat er naar de "Stainkoeln" afgevoerd kan worden. Daarom wil Indaver Top Gaarkeuken graag water afvoeren naar de RWZI van Noorderzijlvest.

Ik, ■■■■■ heb uitgelegd dat dit kan en mag als er ruimte op de zuivering is en de bemonsteringen uitgewezen hebben dat de afvalwaterstroom aan de vergunningseisen voldoet. Omdat bepaalde analyses enige tijd kosten, is geadviseerd een paar weken voordat men wil gaan lozen te gaan bemonsteren. Men zal de ruimte in de bassins dus goed in de gaten moeten houden. ■■■■■ was van mening dat men vroeger gewoon in overleg met de klaarmeester mocht lozen en dat er tijdens het lozen werd bemonsterd. Men hoefde niet op een uitslag te wachten.

Ik, ■■■■■ heb aangegeven dat omdat de samenstelling van het water niet bekend is eerst de analyses bekend moeten zijn, omdat het afvalwater niet terug kan worden genomen als blijkt dat niet wordt voldaan aan de vergunningseisen.

Monsterneming

Aan het eind van het bezoek heb ik monsters genomen van beide bassins en voor analyse naar het lab van Hunze en Aa's in Veendam gebracht.

Sluiting rapport

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt, gedagtekend en getekend op 6 mei 2021.

■■■■■

