

Werkzaamheden, raakvlakken, conflicten reconstructie Alkmaarseweg Beverwijk

Algemene noot;

de materialen die in het werkgebied liggen voldoen aan de eisen van Stedin en hoeven niet vervangen te worden.

van Noord naar Zuid:

■ Kruispunt Bullerlaan/ Hilbersplein:

hier komt een rotonde en in de nieuwe situatie komt de lagedruk gasleiding dwars over te liggen en dat is ongewenst. Gehele gasleiding verleggen zowel van noord naar zuid als west naar oost. De westkant en oversteek Alkmaarseweg is nu nog van gietijzer. Hier is een apart (gietijzer) project voor gemaakt. Komt dat ontwerp overeen met dit definitief plan?? *Is op de tekening gewijzigd.*

- **Tussen huisnummer 241 en 217 (oostzijde):** lijkt de gasleiding in de nieuwe situatie parkeervakken te lopen.. wordt dit klinker bestrating? *Op overleg van 19-12-2024 besproken op gemeentehuis met 5.1.2.e en 5.1.2.e en maaiveldhoogte veranderd niet, blijven klinkers dus behoeft geen aanpassing.*
- **Kruispunt Schouwenaarsstraat (oostzijde):** *cirkel 2* hier komt het T-stuk onder de nieuwe bandenlijn, T-stuk verplaatsen naar de Schouwenaarsstraat en de oversteek ook naar rechts verplaatsen. *Leiding verlegd naar Nieuw tracé*
- **Tussen huisnummers 211 en 179 (oostzijde)** lijkt de gasleiding in de nieuwe situatie parkeervakken te lopen.. wordt dit ook klinker bestrating? *Ook dit is besproken op het overleg met 5.1.2.e en 5.1.2.e (zie hierboven)*
- **Oversteek Overboslaan:** *cirkel 3* de bestaande ligt nu in twee mantelbuizen, een nieuwe oversteek maken naar rechts de Overboslaan over en dan terug naar links. *Leiding verlegd naar nieuw tracé*
- **Oversteek Heemskerkerweg westzijde:** gasleiding staat door een wit vierkant heen getekend... wat is dat vierkant? *Dit is een soort plantenbak met niet diep wortelend struikgewas. Geen probleem dus.*
- **Tussen huisnr 165 en 129 (oostzijde)** *rechthoek 3* ligt een PVC in een mantelbuis en 2,5 mtr rechts daarvan ligt een PVC 63mm waar de huizen op aangesloten zijn. Voorkeur heeft het om de 63mm te verwijderen en de woningen aan te sluiten op de 200mm leiding. De bestaande 200 mm ligt nu in een mantelbuis. Deze mantelbuis verwijderen omdat er met PVC is doorgeschoven.. Oude mantelbuis EN leiding verwijderen en een nieuwe PVC leiding voor terug leggen op dit tracé. *Leiding verlegd op tekening.*
- **Tussen 105 en 89 (oostzijde)** ligt een PVC 315 en een 110mm aan de huizenkant. De 315 verlaten en de 110 verzwaren naar een PVC 200mm.
- **Kruispunt Burg Scholtenstraat/ Regulierstraat; rechthoek 4**

Hier komt ook een rotonde waarbij de doorgaande gasleiding aan de westzijde verlegd moet worden. graag een nieuw tracé aan de westzijde krijgen van de gemeente. Aan de oostzijde ligt T.O nr 86 de leiding in een paar mantelbuizen. Hiervandaan het tracé verleggen richting de woningen naar rechts en dan een 200 PVC leggen aansluiten op de leiding Regulierstraat en dan oppakken op de nieuwe oversteek 200 die in de plaats komt van de oude 110mm. Met deze actie is meteen het knelpunt aan de oostzijde van de rotonde verholpen. De PVC 160mm oversteek van west naar Oost hoeft in de nieuwe situatie niet meer gemaakt te worden. *leiding verlegd.*

- **Tussen huisnummers 86 en 32 aan de westzijde:** lijkt de bestaande gasleiding geheel onder de bandenlijn te komen.... Dit is niet gewenst. *Zie eerder besproken punt (tussen huisnummer 241-217) geen probleem.*