


# Note



|             |                      |                 |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Aan:</b> | Allen                | <b>Datum:</b>   | 9-12-2024       |
| <b>Van:</b> | Gemeente Bronckhorst | <b>Betreft:</b> | Bouwvergadering |
| <b>CC:</b>  |                      | <b>Versie:</b>  |                 |



## Bouwvergadering:

*Datum:* 9-12-2024

*Tijd:* 11.00 uur

*Bestek:* Kastanjelaan Hengelo (30241420)

*Aanwezig:*

 – projectleider NTP  
 – werkvoorbereider NTP  
 – uitvoerder NTP  
 – Toezichthouder gemeente Bronckhorst  
 – projectleider gemeente Bronckhorst

## Bespreekpunten:

### Werkplannen:

Verkeersplan, V&G-plan en bewonersbrief zijn in goede orde ontvangen.

Opmerking 

Ook voor eerste actie (kappen van bomen, week 51) aub bereikbaarheid opgeven. Aub aanpassen > **actie** 

Alle documenten worden intern door gemeente Bronckhorst beoordeeld. Reactie volgt z.s.m.  
> **actie** 

### Planning:

Conceptversie is afgegeven door NTP. Exacte dag aanvang werkzaamheden in week 51 volgt nog

### Onderaannemers:

-  (Didam) verzorgt vellen van de bomen
-  verzorgt aanleg groen en beheer (3 jaar)

### Adres:

Afleveradres stobbe > **actie** 

### Gronddepot:

NTP heeft nog geen depot. Advies om alle aangesloten partijen ,  etc.) te benaderen vanwege kennis van lokale zaken.

Vraag NTP of de bouwkael  niet gebruikt mag worden?

Dit moet intern bij gemeente Bronckhorst nagevraagd worden > **actie** 

Een alternatief zou zijn het depot van gemeente Bronckhorst (Ronde Venne). Hierover worden [J] [J] bevroegd > **actie** [J] & [J]

Bestek / doorsnedes:

*Bomenzand:*

In de doorsnede staat bomenzand *onder* trottoir aangebracht. Moet dit op deze manier? I.v.m. aanwezigheid van kabels en leidingen onder het trottoir kan dit bewerkelijk worden.

Afgesproken dat eest de situering van de kabel/leidingen vastgesteld wordt en (in het werk) bepaald de hoeveelheid bomenzand wordt (< 50 cm breedte niet aanbrengen). Waar geen bomenzand wordt aangebracht, wordt een wortelscherm aangebracht. E.e.a. is verrekenbaar conform bestek.

*Kolk in plantvak:*

Exacte locatie t.o.v. verlaagde band wordt in het werk bepaald (i.v.m. zichtrand achterzijde band)

Communicatie:

Werken in Teams wordt nader uitgelegd. NTP vraagt bij eigen ICT na.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen