

NTP B.V.
Vestiging Zevenaar
De Koppeling 18
6986 CS ANGERLO

T 0313-478587
I www.ntp.nl
j@ntp.nl


Gemeente Bronckhorst
de heer 
Postbus 200
7255 ZJ HENGELO GLD

Factuurnummer : **5024009**
Factuurdatum : 30-01-2025
Projectnummer : 3241091
Debiteurnummer : BRON020
Deb. BTW nummer : 

Inkoopordernummer: 43200 / I10076-100
30241420 - Reconstructie Kastanjelaan Hengelo

Omschrijving	Bedrag
Termijn 1 volgens bijlage	

Totaalbedrag excl. BTW
BTW 21%
Totaalbedrag incl. BTW

€		
-		
€		

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

KVK  BTW NL806046053b01 IBAN:  BIC: RABONL2U

Bestek : Reconstructie Kastanjelaan Hen...

Besteksvorm : Bestek

Versie : 1

Opdrachtgever : Gemeente Bronckhorst

Aannemer : NTP B.V.

Datum aanvang :

Oplevering : 15-11-2024

Aannemingssom :

Termijnnummer : 1

Begin termijn : weekcode 1 (06-01-2025)

Einde termijn : weekcode 4 (02-02-2025)

(bedragen in euro)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
1	OPBREEKWERKZAAMHEDEN								
11	GROENVOORZIENING								
1101	Begroeiing								
110110	Verwijderen begroeiing tot 1,0 m.	are	4,50	V		4,50	4,50		
1102	Gazon								
110210	Maaien gewas.	are	1,10	V					
110220	Frezen.	are	1,10	V					
1103	Bomen								
110310	Verwijderen bomen 0,3 tot ca. 0,5 m.	st	27,00	V		27,00	27,00		
110320	Verwijderen en vervoeren stobben 0,3 tot ca. 0,5 m.	st	2,00	V		2,00	2,00		
110330	Verwijderen stobben 0,3 tot ca. 0,5 m.	st	32,00	V		32,00	32,00		
12	STRAATMEUBILAIR								
120010	Verwijderen kunststof paal	st	2,00	V					
13	VERHARDINGEN								
1301	Asfalt								
130110	Zagen van bitumineuze verharding - lengte.	m	282,00	V		282,00	282,00		
130120	Zagen van bitumineuze verharding- uitstulping.	m	21,00	V		21,00	21,00		
130130	Opbreken teervrij asfalt - 185 mm.	m2	77,00	V		77,00	77,00		
130140	Opbreken teerhoudend asfalt - 185 mm.	m2	79,00	V		79,00	79,00		
1302	Straatbakstenen								
130210	Opbreken straatbaksteen DF - hergebruik.	m2	122,00	V		60,00	60,00		
1303	Betonstraatstenen								
130310	Opbreken betonstraatstenen KF - hergebruik.	m2	73,00	V		30,00	30,00		
130320	Opbreken betonstraatstenen DKF - hergebruik.	m2	25,00	V					
130330	Opbreken betonstraatstenen - afvoer.	m2	117,00	V		50,00	50,00		
1304	Betontegels								
130410	Opbreken betontegels - hergebruik.	m2	430,00	V		100,00	100,00		
130420	Opbreken betontegels - afvoer.	m2	185,00	V		185,00	185,00		
14	KANTOPSLUITINGEN								
140010	Opbreken opsluitbanden 60x200 - hergebruik.	m	130,00	V		75,00	75,00		
140020	Opbreken opsluitbanden 60x200 - afvoer.	m	100,00	V		50,00	50,00		
140030	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 - hergebruik.	m	92,00	V		50,00	50,00		
140040	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 - afvoer.	m	288,00	V		200,00	200,00		
140050	Opbreken inritbanden 450 - hergebruik.	m	39,00	V		20,00	20,00		
140060	Opbreken inritbanden 450 - afvoer.	m	27,00	V		10,00	10,00		
140070	Opbreken inritbanden 750 - hergebruik.	m	13,00	V		5,00	5,00		
15	LEIDINGWERK								
150010	Verwijderen trottoirkolk - hergebruik.	st	3,00	V					
150020	Verwijderen trottoirkolk.	st	9,00	V		9,00	9,00		
150030	Verwijderen straatkolk.	st	3,00	V		3,00	3,00		
150040	Lev. + Aanbr. PVC-hulpstuk Ø 125 mm - combikap	st	15,00	V		12,00	12,00		
2	GRONDWERK								
21	ONTGRAVEN								
211	Westzijde Kastanjelaan (oneven huisnrs.)								
211010	Zand (I) ontgr. uit vervallen cunet westzijde.	m3	48,00	V		18,00	18,00		
211020	Grond (I) ontgr. uit nieuw cunet voetpad westzijde.	m3	8,00	V		4,00	4,00		
211030	Grond (I) ontgr. uit bestaande groenvakken westzijde.	m3	40,00	V		20,00	20,00		
212	Oostzijde Kastanjelaan (even huisnrs.)								

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek : Reconstructie Kastanjelaan Hen...

Besteksvorm : Bestek

Versie : 1

Opdrachtgever : Gemeente Bronckhorst

Aannemer : NTP B.V.

Datum aanvang : 15-11-2024

Oplevering : 15-11-2024

Aannemingssom :

Termijnnummer : 1

Begin termijn : weekcode 1 (06-01-2025)

Einde termijn : weekcode 4 (02-02-2025)

(bedragen in euro)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
212010	Zand (W) ontgr. uit boomplantvakken oostzijde.	m3	176,00	V		30,00	30,00		
212020	Grond (W) ontgr. uit boomplantvakken oostzijde.	m3	211,00	V		90,00	90,00		
212030	Zand (LN) ontgr. uit vervallen cunet oostzijde.	m3	42,00	V		20,00	20,00		
212040	Grond (W) ontgr. uit nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	19,00	V		10,00	10,00		
212050	Grond (W) ontgr. uit bestaande groenvakken oostzijde.	m3	12,00	V		6,00	6,00		
22	AANVULLEN								
2201	Cunet								
220110	Zand verwerken in cunet voetpad westzijde.	m3	6,50	V		3,00	3,00		
220120	Zand verwerken in cunet parkeerplaatsen oostzijde.	m3	16,00	V		6,00	6,00		
220130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	22,50	V		9,00	9,00		
2202	Boomplantvakken								
220210	Aanbrengen wortelscherm 60 cm.	m	151,00	V		150,00	150,00		
220220	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen - bomenzand	m3	167,00	V		25,00	25,00		
220230	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen - bomengrond	m3	188,00	V		75,00	75,00		
2203	Groenvakken								
220310	Teelgrond verwerken in groenstroken.	m3	105,00	V		50,00	50,00		
220320	Bemesten bestaande beplantingsvakken.	m2	350,00	V					
23	LEVEREN								
230010	Leveren bomenzand.	m3	167,00	V		25,00	25,00		
230020	Leveren bomengrond.	m3	188,00	V		75,00	75,00		
230030	Leveren teelgrond.	m3	105,00	V		50,00	50,00		
24	VERVOEREN								
2401	Gebruik binnen het werk								
240110	Zand vervoeren binnen werkkerrein.	m3	22,50	V		10,00	10,00		
2402	Afvoer grond								
240210	Zand (I) afvoeren.	m3	48,00	V		20,00	20,00		
240220	Zand (LN) afvoeren.	m3	19,50	V		10,00	10,00		
240230	Grond (I) afvoeren.	m3	48,00	V		20,00	20,00		
2403	Zand in (tijdelijk) depot aannemer								
240310	Beschikbaar stellen en inrichten depot.	EUR	2.310,00	N					
240320	Zand (W) vervoeren en verwerken in depot.	m3	176,00	V					
240330	Overname zand.	m3	176,00	V					
2404	Gemengde (zwarte) grond in depot opdrachtgever								
240410	Grond (W) vervoeren en verwerken in depot.	m3	242,00	V		168,00	168,00		
2405	Bijkomende werkzaamheden								
240510	Uitvoeren partijketting.	st	2,00	V					
3	LEIDINGWERK								
300010	Her. + Aanbr trottoirkolk.	st	3,00	V					
300020	Lev. + Aanbr trottoirkolk.	st	5,00	V		2,00	2,00		
300030	Lev. + Aanbr straatkolk.	st	9,00	V		3,00	3,00		
300040	Lev. + Aanbr PVC-buis Ø 125 mm	m	45,00	V		20,00	20,00		
300050	Lev. + Aanbr. PVC-hulpstuk Ø 125 mm - bocht 45°	st	102,00	V		20,00	20,00		
300060	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	45,00	V		20,00	20,00		
300070	Aanbrengen bodembescherming, beton C12/15.	m2	2,25	V					
4	VERHARDINGEN								
41	KANTOPSLUITINGEN								
4101	Opsluitband 60 x 200 mm								
410110	Her. + Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 - recht.	m	105,00	V		50,00	50,00		
410120	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200	m	50,00	V		20,00	20,00		

Paraaf opdrachtgever.

Paraaf aannemer,

Bestek : Reconstructie Kastanjelaan Hen... Datum aanvang : Termijnnummer : 1
 Besteksvorm : Bestek Oplevering : 15-11-2024 Begin termijn : weekcode 1 (06-01-2025)
 Versie : 1 Aannemingssom : c Einde termijn : weekcode 4 (02-02-2025)
 Opdrachtgever : Gemeente Bronckhorst
 Aannemer : NTP B.V. (bedragen in euro)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
4102	Opsluitband 100 x 200 mm								
410210	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 - recht.	m	255,00	V		100,00	100,00		
4103	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm								
410310	Her. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - recht.	m	86,00	V		40,00	40,00		
410320	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250.	m	45,00	V		20,00	20,00		
410330	Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - recht.	m	145,00	V		55,00	55,00		
410340	Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - bocht.	m	55,00	V		24,00	24,00		
410350	Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - hoek.	m	4,80	V		2,40	2,40		
410360	Lev. + Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 - verlaagd.	m	27,00	V		9,00	9,00		
4104	Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm								
410410	Lev. + Aanbr. rijwielpadbanden 60/120x200 - recht.	m	34,00	V		23,00	23,00		
410420	Lev. + Aanbr. rijwielpadbanden 60/120x200 - verloop.	m	6,00	V		2,00	2,00		
4105	Inritbanden								
410510	Her. + Aanbr. inritbanden van beton, 450 mm.	m	39,00	V		2,00	2,00		
410520	Her. + Aanbr. inritbanden van beton, 750 mm.	m	13,00	V		2,00	2,00		
410530	Lev. + Aanbr. inritbanden van beton, 450 mm.	m	40,00	V		10,00	10,00		
42	GOTEN								
420010	Lev. + Aanbr. goottegel.	m	370,00	V		100,00	100,00		
420020	Her. + Aanbr. 2 streklagen sbs dikformaat.	m	49,00	V		24,00	24,00		
420030	Opnieuw stellen goottegels.	m	45,00	V		40,00	40,00		
43	ELEMENTENVERHARDINGEN								
4301	Straatlaag								
430110	Profileren straatlaag.	m2	118,00	V		66,00	66,00		
430120	Lev. + Aanbr. straatlaag.	m2	103,00	V					
430130	Afwerken zandbed.	m2	660,00	V					
4302	Straatbakstenen								
430210	Her. + Aanbr. straatbakstenen dikformaat.	m2	118,00	V		66,00	66,00		
430220	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	V					
4303	Betonstraatstenen								
430310	Her. + Aanbr. betonstraatstenen keiformaat.	m2	73,00	V		35,00	35,00		
430320	Her. + Aanbr. betonstraatstenen dubbel keiformaat.	m2	25,00	V					
430330	Lev. + Aanbr. betonstraatstenen dubbel keiformaat.	m2	5,00	V					
4304	Betontegels								
430410	Herstraten en vervangen betontegels.	m2	90,00	V		20,00	20,00		
430420	Her. + Aanbr. betontegels.	m2	403,00	V		80,00	80,00		
430430	Lev. + Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	70,00	V		70,00	70,00		
430440	Lev. + Aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm.	m2	175,00	V		40,00	40,00		
430450	Lev. + Aanbr. betontegels 600 x 600 x 60 mm.	m2	6,50	V					
5	STRAATMEUBILAIR								
500010	Her. + Aanbr. kunststof diamantkoppaal.	st	2,00	V					
500020	Aanbrengen zitelement	st	1,00	V					
6	GROENVOORZIENINGEN								
61	BOMEN								
6101	Plantwerk								
610110	Maken plantgat.	st	20,00	V					
610120	Planten bomen - Aesculus hippocastanum	st	9,00	V					
610130	Planten bomen - Prunus avium	st	5,00	V					
610140	Planten bomen - Tilia cordata	st	4,00	V					
610150	Planten bomen - Malus	st	2,00	V					
6102	Voorzieningen								

Paraaf opdrachtgever.

Paraaf aannemer,

Bestek : Reconstructie Kastanjelaan Hen...

Besteksvorm : Bestek

Versie : 1

Opdrachtgever : Gemeente Bronckhorst

Aannemer : NTP B.V.

Datum aanvang :

Oplevering : 15-11-2024

Aannemingssom :

Termijnnummer : 1

Begin termijn : weekcode 1 (06-01-2025)

Einde termijn : weekcode 4 (02-02-2025)

(bedragen in euro)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
610210	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	20,00	V					
610220	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	20,00	V					
6103	Nazorg en plantgarantie								
610310	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	1.000,00	N					
610320	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg.	EUR	5.000,00	N					
62	HEESTERS								
6201	Plantwerk								
620110	Planten van heesters J - Hamamelis Mollis	st	10,00	V					
620120	Planten van heesters J2 - Cornus sanguinea	st	4,00	V					
620130	Planten van heesters J3 - Amelanchier lamarckii	st	5,00	V					
620140	Planten van heesters M - Hedera helix	st	100,00	V					
6202	Nazorg en plantgarantie								
620210	Inboeten beplanting heesters (nazorg).	EUR	250,00	N					
620220	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg.	EUR	4.100,00	N					
63	SIERPLANTSOEN - VASTE PLANTEN								
6301	Plantwerk								
630110	Planten van sierplantsoen A - Phlomis russeliana	st	336,00	V					
630120	Planten van sierplantsoen B - Rudbeckia fulgida	st	315,00	V					
630130	Planten van sierplantsoen C - Calamagrostis acutiflora	st	119,00	V					
630140	Planten van sierplantsoen D - Nepeta faassenii	st	552,00	V					
630150	Planten van sierplantsoen E - Sedum - 'Herbstfreude'	st	288,00	V					
630160	Planten van sierplantsoen F - Pennisetum	st	474,00	V					
630170	Planten van sierplantsoen G - Aster ageratoides	st	301,00	V					
630180	Planten van sierplantsoen H - Anaphalis triplinervis	st	279,00	V					
630190	Planten van sierplantsoen I - Alchemilla mollis	st	301,00	V					
630200	Planten van sierplantsoen K - Waldsteinia ternata	st	150,00	V					
630210	Planten van sierplantsoen L - Echinacea purpurea	st	238,00	V					
630220	Planten van sierplantsoen N - Anemone	st	72,00	V					
630230	Planten van sierplantsoen O - Salvia nemorosa	st	200,00	V					
630240	Planten van sierplantsoen P - Persicaria amplexicaulis	st	310,00	V					
630250	Planten van sierplantsoen Q - Deschampsia cespitosa	st	264,00	V					
6303	Nazorg en plantgarantie								
630310	Inboeten beplanting sierplantsoen (nazorg).	EUR	500,00	N					
630320	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg.	EUR	15.000,00	N					
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN								
81	KABELS EN LEIDINGEN								
810010	Graven en aanvullen sleuf - niet mechanisch graven.	m	60,00	V		20,00	20,00		
810020	Werkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen.	EUR	572,00	N		200,00	200,00		
82	BEREIKBAARHEID EN VERKEER								
820010	Bereikbaar houden woningen/bedrijven/voorzieningen	EUR	750,00	N		300,00	300,00		
820030	Opstellen verkeersplan	EUR	500,00	N		500,00	500,00		
83	BESCHERMING FLORA EN FAUNA								
830010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	16,00	V					
84	REVISIE EN OPLEVERING								
840010	Opleverdossier.	EUR	604,00	N		100,00	100,00		
85	TER BESCHIKKING STELLEN								
851	WERKNEMERS								
851010	Inzetten van werknemer - Vakman GWW	uur	40,00	V					
851020	Inzetten van werknemer - Straatmaker	uur	40,00	V					

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek : Reconstructie Kastanjelaan Hen...

Besteksvorm : Bestek

Versie : 1

Opdrachtgever : Gemeente Bronckhorst

Aannemer : NTP B.V.

Datum aanvang :

Oplevering : 15-11-2024

Aannemingssom :

Termijnnummer : 1

Begin termijn : weekcode 1 (06-01-2025)

Einde termijn : weekcode 4 (02-02-2025)

(bedragen in euro)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
852	MATERIEEL								
852010	Inzetten mobiele graafmachine.	uur	24,00	V					
852020	Inzetten minikraan,	uur	24,00	V					
852030	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	V					
	Subtotaal								

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek : Reconstructie Kastanjelaan Hen...

Besteksvorm : Bestek

Versie : 1

Opdrachtgever : Gemeente Bronckhorst

Aannemer : NTP B.V.

Datum aanvang :

Oplevering : 15-11-2024

Aannemingssom :

Termijnnummer : 1

Begin termijn : weekcode 1 (06-01-2025)

Einde termijn : weekcode 4 (02-02-2025)

(bedragen in euro)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
	TRANSPORT SUBTOTAAL								
9	Staartposten								
91	EENMALIGE KOSTEN								
910010	Inrichten werkterrein.	EUR							
910020	Opruimen werkterrein.	EUR							
910030	Uitzetwerkzaamheden.	EUR							
910040	Opstellen werkplannen.	EUR							
910050	Melden bodemactiviteiten.	EUR							
915560	Kosten kwaliteitsdienst (0,15%)	EUR							
919980	Korting	EUR							
92	Uitvoeringskosten								
929990	Uitvoeringskosten	EUR							
93	Algemene kosten								
939990	Algemene kosten	EUR							
94	Winst en risico								
949990	Winst en risico	EUR							
	Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico	EUR							
95	STELPOSTEN								
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR							
950020	Stelpost verkeersmaatregelen en afzettingen.	EUR							
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage RAW-systematiek	EUR							
	Totaal								

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek	: Reconstructie Kastanjelaan Hen...	Datum aanvang	:		Termijnnummer	:	1
Besteksvorm	: Bestek	Oplevering	:	15-11-2024	Begin termijn	:	weekcode 1 (06-01-2025)
Versie	: 1	Aannemingssom	:		Einde termijn	:	weekcode 4 (02-02-2025)
Opdrachtgever	: Gemeente Bronckhorst						
Aannemer	: NTP B.V.						(bedragen in euro)

TOTAALGEGEVENS

TOT TERMIJN

Verwerkt van het subtotaal
Verwerkt van de staartposten
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden
Totaal

PERCENTAGES

Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs	:	
Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico	:	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek	: Reconstructie Kastanjelaan Hen...	Datum aanvang	:		Termijnnummer	:	1
Besteksvorm	: Bestek	Oplevering	:	15-11-2024	Begin termijn	:	weekcode 1 (06-01-2025)
Versie	: 1	Aannemingssom	:		Einde termijn	:	weekcode 4 (02-02-2025)
Opdrachtgever	: Gemeente Bronckhorst						
Aannemer	: NTP B.V.				(bedragen in euro)		

TERMIJNBEDRAG

Totaal verwerkt van de aannemingssom excl. overschrijdingen
Totaal aan overschrijdingen

Totaal verwerkt
Reeds eerder gedeclareerd bedrag (excl. extra declaraties)

In deze termijn te declareren

Te declareren bedrag
Omzetbelasting 21,00 % over

Totaalbedrag van de declaratie

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek	: Reconstructie Kastanjelaan Hen...	Datum aanvang	:		Termijnnummer	:	1
Besteksvorm	: Bestek	Oplevering	:	15-11-2024	Begin termijn	:	weekcode 1 (06-01-2025)
Versie	: 1	Aannemingsom	:		Einde termijn	:	weekcode 4 (02-02-2025)
Opdrachtgever	: Gemeente Bronckhorst						
Aannemer	: NTP B.V.				(bedragen in euro)		

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum : __ / __ / ~~2013~~ 30 01-2025Naam toezichthouder :  JHandtekening toezichthouder :  c

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum : __ / __ / ~~2013~~

Naam uitvoerder : _____

Handtekening uitvoerder : _____

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

C Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen