

Van [redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: 04-11-2022 10:51

Aan: [redacted]@bronckhorst.nl>,
[redacted]@bronckhorst.nl>

CC [redacted]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: PVO Halseweg te Zelhem

Beste collega's verkeer,

Hierbij het Proces verbaal van opnemings voor de werkzaamheden aan de Halseweg te Zelhem.

De vragen die ik richting jullie wil stellen is:

Punt 2 en 3

Foto 2,3,4 en 5 de verkeerd geplaatste belijning en ontbrekende taartpunten. Hoe kijken jullie hier naar.

Punt 12, Tijdens deze rondgang kreeg ik 2 automobilisten die hun onvrede uiten tegen me over het idee van deze pukken. Levensgevaarlijk en de rest van de woorden hou ik voor me. Schiet je weinig mee op.

Paaltje word zo snel mogelijk geplaatst. Tot dan blijven de schildjes staan

Punt 19, hier is de belijningsploeg te ijverig geweest. Op ontwerptekening staan geen haaitanden. Ene staan bij een uitrit van de voetbal en de andere bij de Pluimersdijk.

Lees graag hoe jullie naar deze actie punten kijken. Met deze antwoorden zal ik het PVO maandag versturen. Zodat de aannemer ook weet wat onze wens is.

[redacted] bedankt voor de foto's van de waterplas

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2

T (0575) 75 02 50

7255 KA Hengelo (Gld)

Postbus 200

7255 ZJ Hengelo (Gld)

W www.bronckhorst.nl



Project: Grootonderhoud Halseweg DO 20

Bestek: Z119140

PROCESVERBAAL VAN OPNEMING

Grootonderhoud Halseweg DO 20

Ondergetekende [REDACTED] verklaart dat de werkzaamheden uitgevoerd door [REDACTED] op 3-11-2022 technisch zijn opgenomen overeenkomstig paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012.

De opnemingsvond plaats met [REDACTED] namens de gemeente Bronckhorst en [REDACTED] van de firma [REDACTED]

Hierbij zijn de volgende herstelpunten geconstateerd:

1. Terug plaatsen verwijderde bebording (overtollige naar depot)
2. Aanpassen belijning nabij VOP, weerszijden
3. Aanbrengen taartpunten belijning 4 zijden
4. Oplossen zaagslurrie, indien nodig tegels vervangen voor schone
5. Asphalt over kolken verwijderen, zodat ze open kunnen
6. Brekerzand, Zand en asphalt resten opruimen, meerdere locaties
7. Zand en puin verwijderen en grond aanbrengen in bocht
8. Voegvulling netter aanbrengen
9. Brandkraan markering aanbrengen op asphalt
10. Aanbrengen 6x20 banden
11. Invegen bestrating, meerdere locaties
12. Plaasten rood-wit paaltje bij Brinkweg
13. Waterplas op asphalt na regenbui 3-11-2022, afschot?
14. Afschot asphalt controleren, voor namelijk Brinweg t-splitsing
15. Monteren van BM21 op diverse Straatjuwelen
16. Verwijderen schildjes en grondpotten
17. Aanpassen bebording volgens CROW normen
18. Rechts zetten verkeersbord
19. 2 Locaties haaietanden aangebracht niet volgens werktekening
20. Aanwerken bestrating langs fietspad, opstaande rand van meer dan 2 cm.
21. Afwerken bermen en inzaaien
22. Afmaken bestrating bij voetpad
23. Inplanten en afwerken diverse bermen, volgens opdracht
24. Grondwerk afwerken en inzaaien
25. Verwijderen asphalt en aanbrengen grond/ padvast
26. Opruimen depot
27. Herstellen rijshade door depot bandenlijn, indien dit nieuwe worden vanaf bocht oppakken. Geen stukken er tussen maken

De onderhoudstermijn van 12 maanden gaat in op 3-11-2022 en eindigt op 3-11-2023.

Hengelo (Gld), 4-11-2022
Namens de directie,

Namens de aannemer,


Toezichthouder gemeente Bronckhorst


Werkvoorbereider















