

Gemeente Son en Breugel
Team Veilige Leefomgeving
T.a.v. [REDACTED]

Betreft
08483707102, Verbouw woning Texellaan 8 te Son en Breugel

Datum
4 juni 2026

Projectnummer
03124

Beste [REDACTED]

Pagina
1/2

In uw opdracht hebben wij van boven genoemd project de in de bijlage genoemde statische berekeningen en/of tekeningen beoordeeld.

- De ingediende statische berekeningen en/of tekeningen vormen voor ons aanleiding tot het vragen om aanvullende informatie.
Zie opmerkingen op constructief vlak in de bijlage.

Inmiddels verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

ing. [REDACTED]

van de laar bv
Innovation Powerhouse
Zwaanstraat 31 R
5651 CA Eindhoven

040 252 66 25
info@vandelaar.eu
www.vandelaar.eu

ING NL30 INGB 0662861396
BIC INGB NL 2A
KVK 17050552
BTW NL0064.88.298.B01

08483707102

Controle statische berekeningen en/of tekeningen:
Verbouw woning Texellaan 8 te Son en Breugel

Bijlage bij brief d.d. 4 juni 2026

Ter toetsing ontvangen constructief bescheiden

- Statische berekening nr.26032 d.d. 29-04-2026
- Tekening nr.202632 blad B-100 d.d. 29-04-2026
- Tekening nr.202632 blad B-101 d.d. 29-04-2026

Opmerkingen op constructief vlak

- 1) Hoe wordt de stabiliteit gewaarborgd?
- 2) In de statische berekening wordt op pagina 18 een HSB stijl gecontroleerd. Hierbij lijkt het alsof de belasting t.g.v. het platte dak als (horizontale) q-last op de stijl wordt geschematiseerd. Klopt dat?
- 3) De toegepaste stalen ligger (punt 5) wordt gecontroleerd op de belasting van een platdak. Op basis van aangeleverde stukken is niet bekend hoe de constructie van het bestaande platte dak is uitgevoerd. Graag aantonen dat dakconstructie (en belasting) gelijk zijn.
- 4) Bij de controle van de fundering ontbreekt belasting van het bestaande platdak.
 - o Hoe is de breedte van de funderingsstrook bepaald?

Nog in te dienen

N.v.t.