

Memo

Aan: Gemeenteraad Vlieland

Van: College van B&W

Datum: 21 januari 2025

Betreft: Voortgangsrapportage Flidunen Q4 2024

Geachte raadsleden,

Via deze memo informeren wij u over de stand van zaken rondom de vernieuwing van Flidunen. In de raadsvergadering van 21 oktober 2024 heeft u ingestemd met de Startnotitie Flidunen. Met uw raad is vervolgens afgesproken om u elk kwartaal in te lichten over de voortgang.

In onderstaand schema staat de voortgang na Q4 2024 uitgewerkt. Hierin staan de verschillende onderwerpen genoemd waaraan vanuit de gemeente wordt gewerkt in het kader van Sportcentrum Flidunen. In dit schema is te zien dat er meerdere processen tegelijkertijd lopen, waarbij per onderwerp is aangegeven wat de huidige status en planning is.

Doorlopende afstemming

Er vindt doorlopende afstemming met Stichting Flidunen plaats rondom bestuurlijke zaken, het onderhoud en de exploitatie. Er zijn korte lijntjes tussen de betrokken medewerkers en er staan afspraken ingepland voor de komende periode om elkaar op de hoogte te houden.

Toekomst Flidunen

Naar aanleiding van het besluit over de Startnotitie Flidunen zijn meerdere processen in gang gezet. Er zijn opdrachten verleend om de scenario's uit te werken. Hierin worden de koppelkansen meegenomen. De afstemming met de opdrachtnemers verloopt via de gemeente in afstemming met Stichting Flidunen. Daarnaast is nog verdere externe expertise ingeschakeld om de kennis over de huidige exploitatie en mogelijkheden voor de toekomst uit te breiden.

Samenwerking omgeving

Het participatietraject is in gang gezet door middel van het voorbereiden van een participatieavond voor inwoners. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor samenwerking binnen de Regiodeal.

Voortgangsrapportage sportcentrum Flidunen				
versie:	1			
datum:	13-1-2025			
Onderwerp	Status	Planning	Einddoel	Toelichting
Bestuurlijke afstemming	In uitvoering	Doorlopend	Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst	Huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2025
Onderhoud	In uitvoering	6 jan-14 febr.	Onderhoud en instandhouding	Jaarlijkse onderhoudsperiode vindt plaats in nauwe afstemming met Flidunen
Huidige exploitatie	In uitvoering	Doorlopend	Optimaliseren huidige exploitatie in lijn met sport- en beweegbeleid	Structurele afstemming vindt plaats tussen gemeente en Flidunen over de exploitatie ihkv aanbod en financiën. De begroting voor 2025 is ingediend met een verwacht tekort, een collegeadvies en raadsvoorstel volgt.
Uitwerking scenario's	Opdracht verleend	Oplevering april	Keuzes aanbieden raad	Wordt uitgewerkt door Breet Consultancy/Hospitality Group
Koppelkansen	Opdracht verleend	Oplevering april	Mogelijkheden verkennen	Wordt meegenomen in uitwerking scenario's door Breet Consultancy/Hospitality Group
Externe advisering	Opgestart	Doorlopend	Risico's en kansen inventariseren	Er is advisering ingeschakeld vanuit Vereniging Sport en Gemeenten en lokale expertise
Participatie	Opgestart	3 februari	Delen en ophalen informatie met inwoners	Inwonersavond wordt voorbereid door gemeente en stichting Flidunen
Regiodeal	Opgestart	Aanleveren voor mei	Aanvragen projectleider voor uitwerken gekozen scenario	Aanvraag wordt ingediend bij Regiodealproject Maatschappelijke voorzieningen onder de loep
Duurzaamheid	Opgestart	Doorlopend	Keuzes toetsen op basis van duurzaamheid	Mogelijkheden worden onderzocht of dit kan worden gedaan onder Regiodealproject Eilander gebouwen verduurzamen