

Overzicht klantwensen

Achterwaterschap

ID	Klanteistitel	Klanteistekst	Status
	Algemene Klanteisen van externe stakeholders, algemeen belang (niet particuliere wensen van bewoners en agrariërs)		
meerdere	Herstel kopakkers en greppelafoer	Na realisatie kadeversterking (en EVZ)moet op de aangrenzende percelen de kopakkers en greppelafoer hersteld worden	Gehonoreerd
KE_00678	Verbeter fietspad op kade ten westen van De Donk	Verbeter fietspad op kade ten westen van De Donk	Afgewezen – buiten scope
KE-00697	Niet werken in broedseizoen bij eendenkooi	De werkzaamheden bij de eendenkooi dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden.	Gehonoreerd
KE_00706	werkzaamheden buiten broedseizoen weidevogels	Werkzaamheden worden indien mogelijk buiten het broedseizoen van de weidevogels worden uitgevoerd.	Gehonoreerd
	Klanteisen vanuit analyse ruimtelijke kwaliteiten		
KE_00495	Recreatieve faciliteiten behouden	Wanneer toegangshekken tot de kade worden vervangen dan dient in de nieuwe situatie toegang door wandelaars wederom mogelijk te zijn.	Gehonoreerd
KE_00502	Zicht vanaf kade op omgeving behouden	Voor goed zicht op het omringende landschap moet nieuwe aaneengesloten opgaande beplanting worden vermeden.	Gehonoreerd
KE_00511	Zicht op Broekmolen behouden	Het vrije zicht op de Broekmolen moet behouden blijven.	Gehonoreerd
KE_00512	Zicht op De Donk behouden	Het vrije zicht op De Donk moet behouden blijven.	Gehonoreerd
	Klanteisen vanuit kansen en aandachtspunten		
KE_00503	Bermen en talud inzaaien met bloemrijk mengsel en ecologisch beheren	De bermen en het talud dienen te worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.	Gehonoreerd
KE_00545	Kering zaaimengsel	Kering inzaaien met mengsel type 'Dijken Basis Kruiden en/of - Grassen'	Gehonoreerd
KE_00504	Oevers teensloten flauw aanleggen	De oevers van de nieuwe teensloot moeten een flauw talud hebben voor ecologische meerwaarde.	Afgewezen - geen ruimte binnen een waterveilig profiel van de kade.
KE_00805	Ijs boezem	Als conform het ijsgroeimodel van het KNMI meer dan 1 cm ijs is te verwachten, mogen geen werkzaamheden vanuit de boezem plaatsvinden en moet werkmaterieel dat een obstakel kan vormen uit de boezem verwijderd worden opdat er ijsgroei kan plaatsvinden.	Gehonoreerd
KE_00810	Otter passage brug Ammersekade over Achterwaterschap	Er dient onder de brug van de Ammersekade, die het Achterwaterschap kruist, aan de zuidzijde een looprichel voor de otter aangebracht te worden. De looprichel dient met een faunaraster met de EVZ verbonden te worden. De hoekoplossingen dienen zo te worden vormgegeven dat ze geen belemmering vormen voor maaierwerkzaamheden.	Gehonoreerd

ID	Klanteistitel	Klanteistekst	Status
	Algemene Klanteisen van externe stakeholders, algemeen belang (niet particuliere wensen van bewoners en agrariërs)		
meerdere	Herstel kopakkers en greppelafvoer	Na realisatie kadeversterking (en EVZ)moet op de aangrenzende percelen de kopakkers en greppelafvoer hersteld worden	Gehonoreerd
KE_00658	Boezemlandjes Dwarsgang bereikbaar rond maaimoment	De boezemlandjes moeten tijdens de uitvoeringsperiode bereikbaar zijn om te maaien.	Voorwaardelijk gehonoreerd - De aannemer dient de periode af te stemmen met Staatsbosbeheer.
KE_0660	Geen grondboringen binnen een straal van 10 meter van de Dunea waterleiding	In verband met het grote risico op het veroorzaken van kwel dienen er binnen 10 meter van de Dunea waterleiding geen grondboringen worden geplaatst.	Gehonoreerd
KE_00672	aansluiting rotonde Goudriaan	Hoogte Nieuwpoortseweg dient aan te sluiten op maaiveldhoogtes ontwerp rotonde Goudriaan	Gehonoreerd
KE_00673	wegafsluiting N216	Er dient rekening gehouden te worden met een wegafsluiting van de 216 thv Goudriaan voor twee weken. Die is nu gepland op 26 april - 6 mei.	Gehonoreerd
KE_00706	werkzaamheden buiten broedseizoen weidevogels	Werkzaamheden worden indien mogelijk buiten het broedseizoen van de weidevogels worden uitgevoerd.	Gehonoreerd
KE_00739	Archeologische begeleiding zuidzijde Dwarsgang	Voor deelgebied 6 (Dwarsgang, zuidzijde) geldt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is in de vorm van een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden conform protocol BRL SIKB 4004 (Opgraven).	Gehonoreerd
	Klanteisen vanuit analyse ruimtelijke kwaliteiten		
KE_00495	Recreatieve faciliteiten behouden	Wanneer toegangshekken tot de kade worden vervangen dan dient in de nieuwe situatie toegang door wandelaars wederom mogelijk te zijn.	Gehonoreerd
KE_00502	Zicht vanaf kade op omgeving behouden	Voor goed zicht op het omringende landschap moet nieuwe aaneengesloten opgaande beplanting worden vermeden.	Gehonoreerd
KE_00516	Boezemlandjes behouden	De boezemlandjes tussen de kade en de boezem moeten behouden blijven	Afgewezen - buiten projectscope
KE_00586	Behoud brug over teensloot	Brug over teensloot perceel 367 terugbrengen, deze is ANWB brug en onderdeel wandelroute	Gehonoreerd
KE_00612	Oude knotwilgen noordzijde Dwarsgang behouden	Behoud oude knotwilgen aan noordzijde van de Dwarsgang. Deze bomen zijn waarschijnlijk niet beschermd maar hebben veel ecologische waarde.	Afgewezen – fit blijkt niet verenigbaar met een waterveilig ontwerp. Er worden wel weer knotwilden geplant (KE_00821).
KE_00821	Nieuwe aanplant bomen Dwarsgang ter compensatie van oude knotwilgen	Nieuwe aanplant bomen Dwarsgang ter compensatie van oude knotwilgen	Gehonoreerd
KE_00823	sloot als afscheiding SBB - Dwarsgang	Er dient een sloot terug te komen als afscheiding tussen kade en perceel SBB (D268)	Gehonoreerd
KE_00837	Watercompensatie PZH compenseren – In peilvak OVW062	In peilvak OVW062 dient 80 m2 aangelegd te worden ten bate van het project ‘watercompensatie verbreding N216’.	Gehonoreerd
KE_00841	Natuurvriendelijke oever terrein Staatsbosbeheer Dwarsgang	De teensloot aan de noordzijde van perceel D268 dient aan de zijde van Staatsbosbeheer te worden voorzien van een natuurvriendelijke oever. De oever betreft 1:6 boven de waterspiegel. Op de overgang van water naar land dient een beschoeiing aangebracht te worden met daarboven een ganzenrooster.	Gehonoreerd
	Klanteisen vanuit kansen en aandachtspunten		
KE_00503	Bermen en talud inzaaien met bloemrijk mengsel en ecologisch beheren	De bermen en het talud dienen te worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.	Gehonoreerd

Klanteisen vanuit kansen en aandachtspunten			
KE_00545	Kering zaaimengsel	Kering inzaaien met mengsel type 'Dijken Basis Kruiden en/of - Grassen'	Gehonoreerd
KE_00504	Oevers teensloten flauw aanleggen	De oevers van de nieuwe teensloot moeten een flauw talud hebben voor ecologische meerwaarde.	Afgewezen - geen ruimte binnen een waterveilig profiel van de kade.
KE_00805	Ijs boezem	Als conform het ijsgroeimodel van het KNMI meer dan 1 cm ijs is te verwachten, mogen geen werkzaamheden vanuit de boezem plaatsvinden en moet werkmaterieel dat een obstakel kan vormen uit de boezem verwijderd worden opdat er ijsgroei kan plaatsvinden.	Gehonoreerd

Kromme Elleboog

ID	Klanteistitel	Klanteistekst	Status
Algemene Klanteisen van externe stakeholders, algemeen belang (niet particuliere wensen van bewoners en agrariërs)			
	geen		
Klanteisen vanuit analyse ruimtelijke kwaliteiten			
KE_00478	Recreatieve faciliteiten behouden	De recreatieve faciliteiten moeten behouden blijven.	Gehonoreerd
KE_00495	Recreatieve faciliteiten behouden	wanneer toegangshekken tot de kade worden vervangen dan dient in de nieuwe situatie toegang door wandelaars wederom mogelijk te zij	Gehonoreerd
KE_00502	Zicht vanaf kade op omgeving behouden	Voor goed zicht op het omringende landschap moet nieuwe aaneengesloten opgaande beplanting worden vermeden.	Gehonoreerd
KE_00833	Herplant elzen Kromme Elleboog	Herplant elzen Kromme Elleboog	Gehonoreerd
Klanteisen vanuit kansen en aandachtspunten			
KE_00494	Bermen en talud inzaaien met bloemrijk mengsel en ecologisch beheren]	De berm en het talud dienen te worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.	Gehonoreerd
KE_00494	Oevers teensloten flauw aanleggen	De oevers van de nieuwe teensloot moeten een flauw talud hebben voor ecologische meerwaarde.	Afgewezen - geen ruimte binnen een waterveilig profiel van de kade.