Friese IJsselmeerkustgebied

Memo

Aan;	Directeurenoverleg en Stuurgroep SWH 14 nov
Van;	[redacted] / [redacted]@fryslan.frl / 06 [redacted]
Betreft;	Stand van zaken VFIJ en programma FIJK
Datum;	22 okt 2025
Status;	Ter info / ter bespreking / ~~ter besluitvorming~~

VERSTERKEN FRIESE IJSSELMEERKUST VFIJ

Het grootste onderdeel van VFIJ is inmiddels gegund aan Van Oord. Dit betreft een bouwteam samenwerking met ontwerpfase en een realisatiefase. Dit betreft de realisatie van de **strekdam**, de aanvulling van de **Workumerwaard** en het realiseren van extra diepte in het recreatiegebied **It Soal in Workum**. Met de gebruikers van het recreatiegebied en RWS als eigenaar van de vaargeul en strekdam zijn de laatste ontwerpafspraken gemaakt. Het ontwerp kan afgerond worden en op geld gezet. Na overeenstemming over de aanbieding zullen naar verwachting de werkzaamheden in maart 2026 starten.

Mokkebank en **Stoenckherne** zijn nagenoeg afgerond. 11 november is een feestelijke afronding van het werk in de verplaatste vogelkijkhut de Mok.

Ten aanzien van de **stranden Hege Gerzen** en **Mirns** zijn we er nagenoeg uit wat we willen en lopen de trajecten voor de benodigde vergunningen. Er is met de eigenaren en gebruikers afgesproken deze werkzaamheden na het stormseizoen en voor het volgende recreatieseizoen uit te voeren. Dus voorjaar 2026. Dan hebben we geen schade van het stormseizoen en is er geen tot weinig overlast. Aanpak **strand Hindeloopen** is in afwachting van de uitkomst van de discussie rond het badpaviljoen. Bij een overname ontstaat de mogelijkheid om een grotere investering in het strand te doen.

Bij **Tacozijl** is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor de aanpak bij de **Joodse begraafplaats**. Uitvoering hiervan op last van WSF na het stormseizoen, dus begin 2026.
Ten aanzien van de **natuuraanpak** hebben we met Staatsbosbeheer een nieuw plan afgerond. Momenteel wordt dit in een bestek gegoten en vervolgens aanbesteed. Uitvoering zodra het irt stormseizoen en broedseizoen kan, waarschijnlijk begin 2026.

Ten aanzien van het verlengen van de **overeenkomst** en de **SPUK** ligt een DS-stik voor. Inhoudelijk zitten hier geen aanpassingen in, enkel administratief.
Aangezien we met op de projecten met taakstellende budgetten gewerkt hebben en weinig tegenslagen gehad hebben is er richting eind van het VFIJ project een aanzienlijke post **onvoorzien** over. Een klein deel kunnen we inzetten bij de nog te realiseren stranden, waardoor iets meer strand gerealiseerd kan worden. Voor de grote post zijn we met het ministerie in gesprek en kunnen we als regio met voorstellen komen. Zoals eerder genoemd zou een veel grotere aanpak van de badlocatie Hindeloopen een mooi voorstel kunnen zijn, echter hangt de ontwikkeling daar op de discussie Badpaviljoen.

Friese IJsselmeerkustgebied

PROGRAMMA FIJK

In de laatste SG is afgesproken dat we met betrokken partijen een toets/beoordelingskader gaan ontwikkelen op de thema's recreatie/toerisme en cultuurhistorie/erfgoed. Hier zijn we over in gesprek en verwachten we voor het eind van dit jaar belangrijke stappen te hebben gezet. Daarnaast zijn we (zoals in SG afgesproken) op een aantal concrete locaties in overleg over realisatie van sanitaire voorzieningen op strand Mirns en opwaarderen fietsroute Hindeloopen-Workum via Lieuwe Klazesleane. Deze overleggen verlopen goed en constructief.

Voor eind van het jaar willen we de door Witteveen en Bos uitgevoerde verkenning op een 5-tal onderwerpen terugkoppelen naar de bevolking/initiatiefnemers. Belangrijkste conclusies zijn;

- dat het op een aantal thema's **ontbreekt** aan **concreet beleid** (zijn we dus voor de IJsselmeerkust aan het ontwikkelen)
- dat we afhankelijk zijn van **eigenaren** die mee moeten willen werken aan ontwikkelingen
- dat het **beheer en onderhoud** voor de toekomst geregeld moet zijn
- dat het moet passen binnen de strenge **natuurwetgeving** die van toepassing is op dit gebied.

Gelukkig zijn we ten aanzien van deze onderwerpen met partijen in gesprek en zijn we generiek en in sommige gevallen specifiek in gesprek over mogelijkheden.

Onlangs heeft de Werkgroep Fryske Iselmarkust (WFI) **PS-leden** geïnformeerd over hun standpunt en onvrede over de aanpak. Gelukkig hebben we daar ook ons geluid kunnen laten horen, waar begrip voor was. Belangrijk en terecht punt hieruit is wel dat we goed na moeten gaan denken over de **communicatie** over inhoud en voortgang. Dit hebben we inmiddels opgepakt. De banden tussen projectorganisatie en WFI zijn weer aangehaald en we blijven goed in gesprek.

Administratief is er nog de uitdaging om de door PS beschikbaar gestelde (GS-voorwaardelijke) middelen, uiteindelijk bij de begunstigde partij te krijgen. Bijdragen bestaan niet, dus zal het in de vorm van een opdracht of subsidie moeten. Dit blijkt de nodige haken en ogen op te leveren. Hier zijn we constructief mee bezig en verwachten we uit te komen.

Badpaviljoen Hindeloopen

Ten aanzien van dit onderwerp is op initiatief van de gemeente is een bestuurlijk overleg ingepland op 20 november.

Relatie met VFIJ; helderheid over vervolg kan helderheid verschaffen over het voorstel richting ministerie voor besteding van onvoorzien in de ontwikkeling van badlocatie Hindeloopen als geheel.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen