provinsje fryslân
provincie fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

DE FRYSKE MARREN

WETTERSKIP FRYSLÂN

STUURGROEP GEBIEDSAGENDA SÚDWESTHOEKE

Betreft: Stand van zaken projecten VFIJ & Programma FIJK

Datum: 9 juni 2026
Status: Definitief
Opgesteld door: [redacted]

VERSTERKEN FRIESE IJSSELMEERKUST

Een stand van zaken van de verschillende projecten in uitvoering binnen VFIJ:

- **Tacozijl, Joodse begraafplaats**: [redacted]
- **Stranden Hege Gerzen en Mirnser Klif**: De aanbesteding is doorlopen. De winnaar van de aanbesteding is Aannemings- en grondverzetbedrijf Van der Meer uit Scharnegoutum. De vergunning liet even op zich wachten, maar is binnen. In afstemming met de stakeholders zijn de werkzaamheden gestart op 8 juni (Hege Gerzen) en op 15 juni (Mirnser Klif).
- **Tacozijl, Tienmeloenplas**: De aanbesteding is doorlopen. De winnaar van de aanbesteding is echter nog onbekend, doordat alle inschrijvers boven het taakstellend budget hebben ingeschreven. Met de laagste inschrijver zijn we nu onderhandeling. Start uitvoering is zsm na einde broedseizoen (na 16 juli). De vergunning is aangevraagd.
- **Workum, It Soa**l:
    - De uitvoering van de strekdam is gestart op 16 maart jl. Op de officiële starthandeling op 22 april kijken we positief terug. Er is goede voortgang gemaakt door aannemer Van Oord met de aanleg van de strekdam. Met het opruimen van een oude palenrij en het aantreffen van enkele oerbomen is er een vertraging van een week opgetreden. Daarnaast wordt het pad op de strekdam in augustus (ipv eind juni) gerealiseerd om de strekdam langer de tijd te geven om te zetten. De rest van de strekdam is begin juli klaar.
    - Het contract voor de Workumer Buitenwaard wordt bijna ondertekend. Start uitvoering staat gepland voor na het broedseizoen.
    - Het uitkijkpunt is gereed en in gebruik. Het pad naar het uitkijkpunt toe wordt nog vervangen door een betonnen pad. Dit wordt gelijktijdig gestort met het pad op de strekdam.
- **Strand Hindeloopen:** De projectgroep met een grote afvaardiging vanuit de gemeente SWF is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen. Er is een begin gemaakt met het inventariseren van de wensen en eisen voor wat betreft de aanpak, functies en beheer en onderhoud. De aanbesteding voor het strand Hindeloopen loopt. Definitieve gunning vindt plaats op 10 juli.
- **Mokkebank,** afgerond. De restpunten worden opgepakt na het broedseizoen.
- **Stoenckherne en Workumer Binnenwaard** afgerond. De restpunten worden opgepakt na het broedseizoen.

PROGRAMMA FRIESE IJSSELMEERKUST

Voor het programma FIJK spelen er de volgende zaken voor de projecten:

- **Badpaviljoen Hindeloopen:**
- **Uitkijkpunt Oudemirdumer Klif:**
- **Sanitaire voorziening Mirnser Klif:**
- **Liuwe Klazes Leane:**
- **Kunstwerk Stormvloed 1825:**

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten reikwijdte van het verzoek