



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Werkgroep Durgerdam

Tom den Boer, 13 december 2018

× Gemeente
× Amsterdam



Provincie
Noord-Holland

PROGRAMMA

18.15 uur	Inleiding Tom den Boer
18.45 uur	Jandirk Hoekstra: toelichting IRP
19.15 uur	Koffie/thee, lezen uitgangspunten
19.25 uur	Vragen/opmerkingen, via geeltjes
19.50 uur	Tot slot: plenair afronding/vervolg
	<ul style="list-style-type: none">• 9 januari: toelichting IRP hele dorp• Dorpsvergadering later in januari• Bestuurlijk overleg 26 februari
20.10 uur	Afronding

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

Planning Fase 1, overzicht contactmomenten

		Spoor 1, Technische onderbouwing	Spoor 2, Afwegingskader	Spoor 3, Ontwerpvarianten en bouwstenen	Spoor 4, Planproducten waterveiligheid	Ambt/Best	Kernteam	Participatiegroep	Bewonersbijeenkomsten
Januari	Week 1	1-7/1-1				Kerstvakantie			
	Week 2	8-1/14-1	9-1 Werksessie College Deel 1						
	Week 3	15-1/21-1	15-1 Werksessie College Deel 2			29-1 Bestuurlijk overleg	16-1 Kernteam		
	Week 4	22-1/28-1		22-1 Intern werksessie 1e reactie afwegingskader	25-1 Atelier 1 knelpunten, trends, bouwstenen				
Februari	Week 5	29-1/4-2				31-1 Toelichting werkwijze	31-1 Kernteam		
	Week 6	5-2/11-2							
	Week 7	12-2/18-2	12-2 Werksessie Concept Nieuw van Bevestigingen				13-2 Kernteam		
	Week 8	19-2/25-2		19-2 Extern werksessie concept afwegingskader	22-2 Atelier 2 oplossingsrichtingen			21-2 Participatiegroep	
Maart	Week 9	26-2/4-3					28-2 Kernteam		
	Week 10	5-3/11-3				Voorjaarsvakantie			
	Week 11	12-3/18-3	12-3 Werksessie Definitief Nieuw van Bevestigingen			7-3 Ambtelijk stuurgroep overleg Principe tekeningen	13-3 Kernteam	14-3 Participatiegroep	
	Week 12	19-3/25-3		19-3 Extern werksessie concept afwegingskader	22-3 Atelier 3 samenhangend ontwerp				
April	Week 13	26-3/1-4		22-3 Extern werksessie definitief afwegingskader			28-3 Kernteam		
	Week 14	2-4/8-4				9-4 Ambtelijk stuurgroep overleg Stand van zaken			3-4 Bewonersbijeenkomst
	Week 15	9-4/15-4					10-4 Kernteam		
	Week 16	16-4/22-4	16-4 Werksessie Definitief Nieuw van Bevestigingen	19-4 Extern werksessie definitief afwegingskader	19-4 Atelier 4 Concept uitkomsten				
Mei	Week 17	23-4/29-4				25-4 Bestuurlijk overleg Voorlopige tekeningen	25-4 Kernteam		
	Week 18	30-4/6-5	2-5 Druaai gereed, verzonden 9/5			Meivakantie			
	Week 19	7-5/13-5					16-5 Kernteam		
	Week 20	14-5/20-5		14-5 Atelier 5 Ontwerpvarianten					
Juni	Week 21	21-5/27-5				22-5 Ambtelijk stuurgroep overleg Uitkomst tekeningen	23-5 Kernteam		
	Week 22	28-5/3-6		30-5 Extern werksessie definitief afwegingskader				30-5 Participatiegroep	
	Week 23	4-6/10-6					6-6 Kernteam		
	Week 24	11-6/17-6			12-6 Expositie schetsontwerpen tot 27-6	14-6 Ambtelijke Stuurgroep	12-6 Kernteam		12-6 Bewonersbijeenkomst om expositie
Juli	Week 25	18-6/24-6			Expositie schetsontwerpen tot 27-6		19-6 Kernteam		
	Week 26	25-6/1-7				27-6 Bestuurlijk overleg Uitkomst tekeningen			

Versie 6-6-18

- Bijna 30 participatiemomenten
- 5 bestuurlijke overleggen
- Openheid van informatie
- Heel veel vragen beantwoord
- Nieuwsbrieven (2-4 weken)
- Verslagen bijeenkomsten

Resultaten en opbrengsten

- Afwegingskader vastgesteld (met name ruimtelijke kwaliteit)
- Uitgangspunten waterveiligheid vastgesteld
 - 8 uitgangspunten
 - Collegebundel
- Boek "Kijk op de dijk" (Werkgroep Durgerdam)
- Van waterveilig naar integraal, met:
 - Integraal Ruimtelijk Programma (in voorbereiding)
- Bestuurlijk vertrouwen
 - Bijv. Amsterdam stelt geld beschikbaar voor openbare ruimte
- Overleg, vragen (ook kritische!), afstemming, dialoog
- Kritische discussie in de groep, niet via de media



Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam

- Belang om netjes vast te leggen:
 - Wat er afgelopen jaar is besproken tussen dorp en overheden
 - Wat er aan ideeën en wensen naar boven is gekomen
 - Hoe dat wel en hoe dat niet passend is in monumentale dorp
 - Welke uitgangspunten bestuurlijk zijn vastgelegd

Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam

- Belang van kaders voor 2019 en verder:
 - Uitwerking vergunningsontwerp en aanvraag vergunningen (HHNK)
 - Uitwerking openbare ruimte (gemeente Amsterdam)
 - Uitwerking recreatie (bijv. wandelpad), natuur (gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland)
 - Overige onderwerpen

Participatie 2017-2018: uitgangspunten

- Openheid van informatie
 - website met alle documenten
- Open communicatie
 - Vooraf openbare agenda's/programma's
 - Altijd verslag achteraf
 - Ook als je er niet bij bent, kun je je input leveren
- Laagdrempelig toegankelijk voor vragen en contact
 - vast email adres voor alle vragen
 - telefoonnummer participatieleider
- Investeren in vertrouwen bouwen
 - Commitment, afspraken nakomen, vragen beantwoorden
- Stap-voor-stap benadering prioritaire onderwerpen
 - Intensief proces fase 1: met spoor 1, spoor 2, spoor 3
 - Inbreng op kwaliteit van proces (ParticipatieGroep)
- Netjes afronden tussenstappen
 - Voorafgaand aan bestuurlijk overleg dorp betrekken
 - Extra jaar participatie met Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam
- Samenwerking en afstemming tussen overheden

Participatie 2019 en verder

- Continueren van de uitgangspunten 2017/2018
- Nieuwe bijeenkomst na 26 februari 2019 (bestuurlijk overleg)
- Continueren van volgorde: eerst bijeenkomst, dan bestuurlijk overleg
- Bepalen wie vanuit het dorp aanspreekpunt/kleine werkgroep wordt voor techniek van waterveiligheid maar ook voor bijvoorbeeld openbare ruimte
- Continuïteit op persoonsniveau (kernteam)
 - Grootste verschil: Bert Kappe wordt eerste aanspreekpunt, Tom den Boer blijft op achtergrond betrokken

Participatie 2019 en verder

- Over Techniek van Waterveiligheid
 - Tot en met mei/juni wordt er gerekend
 - Verzoek is of Frank, Johan, Rogier & Ietje aanspreekbaar willen blijven? Hebben zij in hun rol van kritisch meekijken (op de techniek) het vertrouwen van het dorp?
 - Uitkomsten in mei/juni met het dorp bespreken (eerst werkgroep, dan publieksavond)
 - Bestuurlijk overleg met kennis van de input van het dorp (juli 2019?)
- Over openbare ruimte, recreatie, natuur, overig
 - Stappen/momenten nog uitwerken tot participatie momenten
 - (Amsterdam en provincie Noord-Holland)
- Participatie loopt tot en met oplevering (2021 e.v.?)

Participatie 2019 en verder

- Over steigers en andere objecten in/op de dijk
 - Participatiemomenten nog uitwerken
- Over beperken overlast uitvoering werkzaamheden
 - Participatiemomenten nog uitwerken



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Zijn er nog vragen?

× Gemeente
× Amsterdam

 Provincie
Noord-Holland