

D A G E L I J K S B E S T U U R

Vergadering d.d. : 23 mei 2012

Agendapunt: 7.3

Onderwerp : KaderRichtlijn Water tussenrapportage 2012

Programma : Schoon en Gezond Water

Proces : Watersysteembeheer

Opsteller : ████████████████████

Datum : 14 mei 2012

KORTE SAMENVATTING:

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat in alle oppervlaktewateren in 2015 een goede chemische en ecologische toestand moet zijn gerealiseerd. Hiertoe zijn voor alle waterlichamen in het beheergebied van ons waterschap de benodigde maatregelen beschreven om de waterkwaliteitsdoelen te behalen.

De KRW-maatregelen voor Noorderzijlvest zijn opgenomen in het waterbeheerplan 2010-2015. Jaarlijks moet de voortgang van de maatregelen aan de 2^e Kamer (via het ministerie van I en M) worden gerapporteerd. Eens in de drie jaar, december 2012 is dit het geval, moet over de voortgang van de maatregelen worden gerapporteerd aan de EU.

In bijlage 1 wordt de voortgang van uitvoering van de (verplichte) KRW-maatregelen voor waterschap Noorderzijlvest beschreven.

Het algemene beeld is:

- Het waterschap loopt achter op de planning van uitvoering;
- Een deel van de maatregelen moet worden aangepast.

Wat speelt er?

Wat betreft de uitvoering van de KRW-maatregelen spelen landelijk en regionaal een aantal zaken die nu en in de toekomst een invloed hebben op de voortgang.

Deze zaken zijn:

1. De wet NERPE is in voorbereiding (Wet Naleving Europese richtlijnen door Publiekrechtelijke Entiteiten).
2. EHS-herijking leidt tot vertraging.
3. Grondverwerving blijft lastig.
4. Groenblauwe diensten als kans.
5. Planherziening mogelijk noodzakelijk.

In de bijlage zijn deze zaken nader uitgewerkt.

Dit voorstel is opgesteld in overleg met Unitmanager / Proceseigenaar:		Overigens:
<input type="checkbox"/> Beheer en Onderhoud	<input type="checkbox"/> Calamiteitenzorg	<input type="checkbox"/> Advies / instemming nodig van OR
<input type="checkbox"/> Dienstverlening	<input type="checkbox"/> Data, Informatie en Advies	<input type="checkbox"/> Ter beleidsvoorbereiding in info-AB
<input type="checkbox"/> Projecten	<input type="checkbox"/> Organisatieontwikkeling	<input type="checkbox"/> Intern communiceren
<input type="checkbox"/> Strategie & Ontwikkeling	<input type="checkbox"/> Relatiebeheer	<input type="checkbox"/> Extern communiceren
<input checked="" type="checkbox"/> Afvalwaterketenbeheer	<input checked="" type="checkbox"/> Watersysteembeheer	<input type="checkbox"/> Getoetst door VGW-team
<input type="checkbox"/> Bedrijfsplanning & Verantwoording	<input type="checkbox"/> Waterveiligheid	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bestuur	<input type="checkbox"/> Programmamanager	<input type="checkbox"/>

VOORSTEL / ADVIES:

Voorgesteld wordt

- Kennis te nemen van de voortgang van uitvoering van de KRW-maatregelen.
- De KRW-tussenrapportage aan het Algemeen Bestuur van het waterschap voor te leggen.

BIJLAGE(N)

- Bijlage voortgang uitvoering KaderRichtlijn Water maatregelen; stand van zaken mei 2012.

Inleiding

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat in alle oppervlaktewateren in 2015 een goede chemische en ecologische toestand moet zijn gerealiseerd. Hiertoe zijn voor alle waterlichamen in het beheergebied van ons waterschap de benodigde maatregelen beschreven om de waterkwaliteitsdoelen te behalen. De KRW-maatregelen voor Noorderzijlvest zijn opgenomen in het waterbeheerplan 2010-2015.

Jaarlijks moet de voortgang van de maatregelen aan de 2^e Kamer (via het ministerie van I en M) worden gerapporteerd. Eens in de drie jaar moet over de voortgang van de maatregelen worden gerapporteerd aan de EU.

In bijlage 1 wordt de voortgang van uitvoering van de (verplichte) KRW-maatregelen beschreven.

Het algemene beeld is:

- Het waterschap loopt achter op de planning van uitvoering;
- Een deel van de opgave van KRW-maatregelen moet worden bijgesteld.

Wat speelt er?

Wat betreft de uitvoering van de KRW-maatregelen spelen een aantal zaken die nu en in de toekomst een invloed hebben op de voortgang. Deze zaken zijn:

1. De wet NERPE is in voorbereiding (Wet Naleving Europese richtlijnen door publiekrechtelijke entiteiten), deze is door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu voor aan de Eerste Kamer. De mogelijke invoering van deze wet heeft als gevolg dat wanneer Nederland niet voldoet aan bepaalde Europese richtlijnen, de regionale overheden die hier maatregelen voor hadden moeten nemen, hier ook mede verantwoordelijk voor worden gesteld. Wanneer geen actie ondernomen wordt om de doelstellingen bij te stellen naar een realistisch niveau bestaat de kans dat het waterschap geconfronteerd wordt met boetes. Deze boetes kunnen deels voorkomen worden door de plannen voor het einde van 2012 bestuurlijk bij te stellen naar een realistische doelstelling voor eind 2015.

In het Waterbesluit (2009) is opgenomen dat maatregelen die geprogrammeerd zijn in landelijke of regionale waterplannen (zoals het Waterbeheerplan 2010-2015) ook daadwerkelijk binnen drie jaar gestart moeten zijn. Indien niet gestart wordt met geplande maatregelen binnen drie jaar bestaat de kans dat de betreffende organisatie door de rechter gedwongen kan worden over te gaan tot uitvoering van de betreffende maatregel en een boete opgelegd kan worden. Dit kan voorkomen worden door waterplannen (zoals een waterbeheerplan) realistisch op te stellen en indien noodzakelijk bij te stellen (partiële herziening).

2. De start van een deel van de maatregelen wordt vertraagd door de herijkingsdiscussie rondom de EHS. Sinds 2010 zijn het Rijk en de provincies hierover, in samenwerking met de waterschappen, in discussie. De planning is dat eind 2012 hierover vanuit de provincies duidelijkheid moet worden gegeven. Echter het is nog niet duidelijk wat de invloed van de val van het kabinet is op deze planning.

3. Grondverwerving: een risico vormt de mogelijkheid tot grondaankoop voor de natuurvriendelijke oevers. Hier is nog weinig ervaring mee binnen het waterschap, ervaringscijfers over de verkoopbereidheid van grondeigenaren binnen het beheersgebied ontbreken.

Het waterschap heeft langs een aantal watergangen ook al gronden in eigen beheer. Hier kunnen eenvoudig NVO's gerealiseerd worden. In sommige gevallen zou het combineren van NVO's met bijvoorbeeld baggerwerken of een project van een gemeente aanleiding kunnen vormen om versneld enkele kilometers NVO's aan te leggen.

4. Groenblauwe diensten: een goede kans om kilometers natuurvriendelijke oevers aan te leggen wordt ook gezien in intensievere samenwerking met de natuurbeherende instanties en agrariërs. Deze hebben gronden in bezit, waardoor op relatief eenvoudige wijze natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden. In 2012 worden de eerste kilometers op terreinen van agrariërs aangelegd, de komende jaren liggen er kansen ten aanzien van groen-blauwe diensten. Beleid van het waterschap hiervoor is nodig.
5. Planherziening: indien de afwijking van de hoeveelheid van gewijzigde maatregelen 'significant of aanzienlijk' is, zal planherziening noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat in ieder geval voor de uitruil van maatregelen een partiële herziening nodig is van het Waterbeheerplan 2010-2015. Hierin zullen de overige bij te stellen maatregelen ook worden verwerkt.

Wettelijke kaders en regelgeving

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat in alle oppervlaktewateren in 2015 een goede chemische en ecologische toestand moet zijn gerealiseerd. Daartoe zijn doelen en maatregelen geformuleerd voor alle waterlichamen.

Relatie met eerdere besluitvorming

AB-besluit van 14 oktober 2009 tot vaststelling Waterbeheerplan 2009 – 2015.

AB-besluit 13 oktober 2010 om de volgende KRW-maatregelen uit te ruilen tot na 2015 en dit aan te passen in de Perspectiefnota 2011-2015:

- | | |
|--|--------------|
| 1. 10 km natuurvriendelijke oever in Maren-Reitdiep | € 500.000,-- |
| 2. 5 km natuurvriendelijke oever in Damsterdiep-Nieuwediep | € 250.000,-- |
| 3. 7 km natuurvriendelijke oever in het Matslootgebied | € 350.000,-- |
| 4. 12 km natuurvriendelijke oever in het Reitdiepgebied | € 600.000,-- |
| 5. 2 helofytenfilters bij rioolwaterzuiveringen | € 800.000,-- |

Beleidsruimte en alternatieven

Zie inleiding

Financiële consequenties en kostenafweging

Zie inleiding

Veiligheidsaspecten

n.v.t.

Personele / organisatorische consequenties

n.v.t.

Inspraak / overleg met derden

De voortgang van uitvoering van de KRW-maatregelen is met de volgende organisaties gecommuniceerd:

- Provincie Groningen
- Provincie Drenthe
- Waterschap Hunze en Aa's, Wetterskip Fryslân
- Ministerie van I en M
- Gemeenten via de gemeentelijke Waterambassadeurs
- RAO en RBO Rijn-Noord/Nedereems

Ondernemingsraad

n.v.t.

Uitvoering / voortgang / evaluatie

Zie inleiding

Interne / externe communicatie

De voortgang van de uitvoering van de KRW-maatregelen is tot stand gekomen met medewerking van vele medewerkers van het waterschap. Zij zijn ook op de hoogte gebracht van de resultaten van de stand van zaken.

