



Gemeente Nuenen

datum voorstel	13 februari 2024
portefeuillehouder	S. Löwik
cluster	OR Binnen
behandelend ambtenaar	
telefoonnummer	
zaaknummer	1960550

Onderwerp : Aanpassen planning vervangen sportveldverlichting

Samenvatting : Op 6 april 2023 heeft de raad besloten budget toe te kennen om in 2024 de huidige sportveld-verlichting te vervangen door LED inclusief, zo nodig, vervanging van lichtmasten. De in het raadsvoorstel genoemde planning blijkt niet haalbaar. In dit voorstel wordt een geactualiseerde planning en een Raadsinformatiebrief voorgelegd.

Advies : 1. In te stemmen met de aangepaste planning;
2. De raad op de hoogte te brengen van de aangepaste planning middels bijgaande RIB;
3. De ondertekening van aanbestedingsdocumenten m.b.t. de Europese aanbesteding voor het aanbesteden van de sportveldverlichting te mandateren aan de afdelingsmanager Realisatie.

Beslissing :

Inleiding

Op 6 april 2023 heeft de raad besloten budget toe te kennen om in 2024 de huidige sportveldverlichting te vervangen door LED inclusief, zo nodig, vervanging van lichtmasten. De in het raadsvoorstel genoemde planning blijkt niet haalbaar.

In dit voorstel geven we aan wat de oorzaken zijn van het niet halen van de planning. Verder stellen we een nieuwe planning voor en leggen we u een concept RIB voor.

Wat willen we bereiken

Het uiteindelijke doel is, dat op sportaccommodaties duurzame verlichting aanwezig is.

Argumenten

1.1 Aan de raad is in april 2023 een planning aangegeven. Deze planning is niet meer haalbaar.

Een belangrijke reden voor het niet halen van de planning is een interne discussie over de manier van aanbesteding (splitsen of Europees) en de uiteindelijke keuze om te kiezen voor een Europese aanbesteding. Deze keuze houdt onder andere een langere proceduredtijd in. Daarnaast speelt ook de personele ondercapaciteit mee in de vertraging.

1.2 In de nieuwe planning is meegenomen dat de vervanging gedurende de herfst en zo nodig tijdens de winter doorgaat.

De nieuwe planning is als volgt:

- Voorbereiding tot en met maart 2024
- Aanbesteding april – juli 2024
- Uitvoering september – december 24

Hierbij is geen rekening gehouden met risico's zoals aangegeven bij de kanttekeningen.

2.1 De voorgestelde aanpassing van de planning is niet bij de raad bekend.

Middels bijgaande RIB stellen we de raad op de hoogte van uw besluit om de planning aan te passen.

3.1 Het mandaat voor ondertekening van aanbestedingsdocumenten bij een Europese aanbesteding ligt bij het college. Gezien de strikte planning adviseren wij om de afdelingsmanager Realisatie hiervoor te machtigen.

De aanbestedingssom is momenteel geraamd op ca. € 400.000,-. Dit bedrag ligt ruim boven de Europese aanbestedingsgrens van € 221.000,-.

Volgens het mandaatregister moet elk aanbestedingsdocument daarom door het college worden ondertekend. Dit betekent 8 weken vertraging in het aanbestedingstraject. In de onder 1.2 voorgestelde planning is hiermee geen rekening gehouden. We zijn in de planning uitgegaan van ondertekening door de afdelingsmanager Realisatie.

Kanttekeningen en alternatieven

1.1 Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van de capaciteit bij de opdrachtnemer(s) en de beschikbaarheid van lichtmasten en armaturen.

Of we de planning kunnen halen is afhankelijk van de volgende, niet door ons te beïnvloeden factoren:

- Bezwaar van bedrijven tegen de uitkomst van de aanbesteding;
- Extra benodigde tijd als een alternatief wordt aangeboden waarvan de exacte specificaties niet bij ons bekend zijn;
- Het niet (tijdig) beschikbaar zijn van de armaturen en masten.

Als vertraging optreedt als gevolg van een of meer van bovenstaand genoemde risico's, brengen wij de raad hiervan op de hoogte via een Raadsinformatiebrief.

1.2 Door de aangepaste planning zal een deel van de werkzaamheden in de herfst plaatsvinden met mogelijk een uitloop richting winter.

Volgens de aangepaste planning kunnen de werkzaamheden pas starten in september. De dagen worden dan alweer korter. Dit betekent dan ook, dat de verenigingen hinder bij de trainingen gaan ondervinden.

De werkzaamheden per veld duren enkele dagen tot maximaal een week. Dit lijkt ons niet onoverkomelijk. Daarom willen we daar wel op inzetten.

We gaan de verenigingen vanaf nu actief te betrekken bij de verdere voorbereiding en uitvoering. We gaan er van uit dat de gebruikers daarmee voldoende tijd hebben om indien nodig roosters aan te passen of uitwijkmogelijkheden te regelen.

Als alternatief voor gedeeltelijke uitvoering in de winterperiode kunnen we er voor kiezen om de gehele werkzaamheden, of een gedeelte hiervan, pas uit te voeren in 2025. Dit vinden wij niet wenselijk. De betreffende verenigingen hebben dan nog de hele winter te maken met hogere energielasten.

Wat gaan we daarvoor doen

Randvoorwaarden

Met personele inzet en inhuur van expertise is rekening gehouden in de beschikbare budgetten. We moeten wel nog met de verenigingen bespreken of er behoefte is aan een lichtmanagementsysteem en wie voor de aanleg en onderhoud verantwoordelijk is. Dit wordt meegenomen in de nog te plannen overleggen.

Planning

De globale planning van het project is eerder in dit document aangegeven.

Communicatie

Raad

De raad wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bij dit voorstel gevoegde RIB.

Intern

Intern heeft communicatie over dit voorstel plaatsgevonden met de portefeuillehouder, afdelingsmanager Realisatie, Financiën en Juridisch Control. Verder is advies ingewonnen middels externe ondersteuning bij vakspecialisten en BIZOB.

Extern

De verenigingen worden betrokken in de voorbereidende fase m.b.t. planning en lichtmanagementsysteem.

Voorafgaand aan de uitvoering wordt met de verenigingen overlegd om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat mag het kosten

Voor het project zijn door de raad de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

- Vervangen masten € 124.988,-
- Vervangen armaturen € 286.275,-

De verwachting is dat de budgetten toereikend zijn.

Integraliteit/Duurzaamheid

Door het aanbrengen van LED-verlichting brengen we de energiekosten voor de verenigingen flink omlaag.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Nr	Omschrijving	Zaaknr.	Documentnr.
1.	RIB aangepaste planning vernieuwen verlichting sportvelden	1960550	2038695
2.			
3.			
4.			

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen