


Participatie- en communicatieplan Zuidplas Energy B.V.



Opgesteld door: **Zuidplas Energy B.V.**

Onderwerp: **Participatie- en communicatieplan Zuidplas Batterij**

Datum: **November '24**

Versie: **1.0**

1. Inleiding

Dit participatieplan is opgezet als onderdeel van de ontwikkeling van een 100 MW batterij-installatie die wordt ontwikkeld door Zuidplas Energy B.V., een dochteronderneming van Kwekerij Mostert. Kwekerij Mostert is een familiebedrijf in de gemeente Zuidplas dat al drie generaties glas- en tuinbouw doet. De batterij wordt ontwikkelt ter verduurzaming van glas- en tuinbouw, waarbij restwarmte wordt uitgekoppeld uit de batterij. Daarnaast levert de batterij balanceringsdiensten aan TenneT. Bij de ontwikkeling van de batterij-installatie wordt Zuidplas Energy bijgestaan door Emmett Green B.V., dat als integraal adviseur betrokken is.

Dit participatieplan is opgezet in afstemming met Gemeente Zuidplas. De Gemeente Zuidplas is voorstander van het project, mits het gebeurd in afstemming met belangrijke instanties en de omgeving. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat er een participatieplan wordt opgezet, zodat zorgen van omwonenden geadresseerd worden en er zo breed mogelijk draagvlak wordt gecreëerd. In dit participatieplan wordt beschreven wat Zuidplas Energy en Gemeente Zuidplas met behulp van participatie willen bereiken.

In het participatie traject wordt geparticipeerd op niveau B – Raadplegen en niveau C - Adviseren. Raadplegen zal worden gedaan door het digitaal beschikbaar stellen van informatie en het organiseren van bewonersavonden, waarin live (in persoon) vragen worden beantwoord. Door middel van informatie beoogt Zuidplas Energy eventuele zorgen onder de bewoners op te lossen en draagvlak voor het project te vergroten.

Parallel loopt er een traject met de ambtelijke begeleidingsgroep, waarin adviezen van verantwoordelijke instanties (provincie, waterschap, TenneT, veiligheidsregio) zullen worden besproken en oplossingen voor het waarborgen van deze adviezen worden teruggekoppeld. In dit traject wordt door deze instanties geparticipeerd aan de hand van Niveau C – Adviseren. Omdat deze instanties verantwoordelijk zijn voor de het waarborgen van wettelijke kaders, zal Zuidplas Energy hun inbreng verwerken in de uitwerking van het plan.

Het participatieplan is niet in beton gegoten. Het proces wordt tussentijds getoetst en indien nodig, in overleg met de betrokken stakeholders, bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht en de behoefte in de betreffende projectfase(n).

Voorgeschiedenis

Dit project komt voort uit de ambitie van Kwekerij Mostert om de teelt van kamerplanten te verduurzamen. Op dit moment wordt de warmte, die nodig is voor de groei van de planten, opgewerkt door aardgas-gestuurde warmtekrachtkoppelingen (WKK's). Ter vervanging van de WKK's heeft Kwekerij Mostert alternatieven onderzocht, waarbij het is uitgekomen op de uitkoppeling van restwarmte uit een te ontwikkelen batterij-installatie. Het ontwikkelen van een batterij-installatie is zeer geschikt op deze locatie, omdat het naast het nieuw te bouwen TenneT HS-station Zuidplaspolder wordt ontwikkeld. De batterij zal namelijk primair worden gebruikt voor het leveren van balanceringsdiensten voor TenneT. Hiermee helpt het TenneT de technische balans op het stroom net te waarborgen en het opslaan van duurzame elektriciteit.

Doel huidige projectfase

De huidige projectfase is het concretiseren van het ontwerp. Het definitieve ontwerp moet voldoen aan alle veiligheidsnormen en andere kaders die zijn gesteld vanuit de bevoegde instanties. Daarom is het van belang om dit in samenspraak te doen met deze instanties, waarbij

het proces van tevoren helder is gedefinieerd. Dit voorkomt problemen nadat het definitieve ontwerp is vastgesteld.

Omdat de bevoegde instanties een positief advies hebben gegeven over de ontwikkeling van de batterij-installatie, is het ook belangrijk om nu te beginnen met informatie voorziening naar de omgeving. Hiermee wordt voorkomen dat omwonenden voor verrassingen komen te staan, aandacht gegeven aan zorgen vanuit de omgeving en het algeheel draagvlak vergroot.

2. Wettelijke en overige kaders voor participatie

Voor de participatie zijn er een aantal kaders waarmee rekeningen dient te worden gehouden. Deze kunnen worden opgedeeld in wettelijke kaders, logistieke kaders en inhoudelijke kaders. Deze wettelijke kaders staan weergegeven in de onderstaande tabel:

Kader	Link
Omgevingswet	https://wetten.overheid.nl/BWBR0037885/2024-01-01/0
Participatieverordening gemeente Zuidplas	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gemeentebld/gmb-2023-121800.html
Raadsbesluit Verplichte Participatie gemeente Zuidplas	https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR695326/1
Kader Participatie gemeente Zuidplas	https://www.maakzuidplas.nl/participatie/kader+participatie/default.aspx
Handreiking participatie voor externe initiatiefnemers	https://maakzuidplas.nl/participatie/handreiking+participatie+initiatiefnemers/default.aspx

De Omgevingswet en de Participatieverordening van de gemeente Zuidplas geven regels over de partij die verantwoordelijk is voor de participatie. De verantwoordelijkheid voor participatie ligt bij de externe initiatiefnemer. Aan de hand van het Kader Participatie en de Handreiking Participatie wordt een participatieplan opgesteld. Verder worden er verslagen van de bijeenkomsten, een logboek en een eindverslag gemaakt.

Logistieke en inhoudelijke kaders

Het participatietraject is van nature gelimiteerd door logistieke kaders, te lezen als financiën, capaciteit en tijd. Er zal vanuit Zuidplas Energy capaciteit worden vrijgemaakt voor het participatietraject. Zuidplas Energy zal zowel tijd vrijmaken als financiële middelen om de participatieproces en bewonersavonden te organiseren. Zo zal de locatie door Zuidplas Energy worden georganiseerd en zullen er vanuit Zuidplas Energy en Emmett Green mensen aanwezig zijn om toelichting te geven.

Qua planning start het participatietraject tijdens de aanvang van het opstellen van de Nota van Uitgangspunten (NvU). In de NvU zullen de beleidskaders worden geconcretiseerd. Om die reden is het belangrijk dat er voor het indienen van de NvU wordt geparticipeerd. Zo wordt voorkomen dat er uitgangspunten zijn opgesteld, zonder de omwonenden daarin te betrekken. Het indienen van de NvU staat op dit moment gepland voor 10 december 2024.

Naast de eerste genoemde wettelijke en logistieke kaders worden de inhoudelijke kaders, de thema's waarover wordt geparticipeerd, in dit participatieplan verder toegelicht.

3. Participatieonderwerp en -omgeving

Het onderwerp van de participatie is het ontwerp van de te ontwikkelen batterij-installatie. De ontwikkellocatie bevindt zich op het ontwikkelgebied van Knibbelweg-Oost, dat zich aan de

oostzijde van Zevenhuizen bevindt. Het wordt omgrenst door de Knibbelweg en de Noordelijke Dwarsweg en de N219.

Het ontwerp moet waarborgen dat aan de veiligheids- en milieu normen wordt voldaan. Ook moet er worden gezorgd voor geschikte ruimtelijke inpassing van de batterij-installatie. In overleg met de gemeente Zuidplas en op basis van de adviezen vanuit de bevoegde instanties op een eerder vergelijkbaar conceptverzoek zijn de belangrijkste thema's ter participatie opgesteld. Deze thema's staan weergegeven in onderstaande tabel:

Participatietafel	Thema	Geagendeerd door
Duurzaamheid	Elektriciteits-opslag	Zuidplas Energy
	Restwarmte	Zuidplas Energy
Omgeving en Milieu	Ecologie	Zuidplas Energy
	Geluid	ODMH
	Stikstof	Zuidplas Energy
Ruimtelijke inpassing	Meervoudig ruimtegebruik	Provincie
	Zichtlijnen	Zuidplas Energy, Gemeente Zuidplas
Veiligheid	Brandgevaar	VRMH, ODMH,
	Elektromagnetische velden	GGD
	Overstromingsrisico	VRMH

De thema's zijn onderverdeeld in participatietafels. Dit is de structuur die zal worden gehanteerd tijdens de bewonersavonden. Dit zal in hoofdstuk 6 - Participatieaanpak verder worden toegelicht. Daarnaast zal er in de Ambtelijke Begeleidingsgroep ook expliciete aandacht worden besteed aan deze onderwerpen.

4. Participatiedoel

Het doel van de participatie is tweevoudig. Het eerste doel is om te zorgen dat de ontwerpkeuzes voldoen aan alle wettelijke kaders. Het tweede doel is om draagvlak te creëren, mede onder de omwonenden. Dit doen we onder andere door zorgen de te adresseren, onderzoeken en op die manier hopelijk weg te nemen.

Door middel van het ABG zullen de wettelijke kaders en vereisten vanuit de instanties worden geadresseerd. Het belangrijkste doel is om in kaart te brengen welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan het concretiseren van het ontwerp. Daarnaast is goed mogelijk dat omwonenden zorgen hebben over een batterij-installatie. Bijvoorbeeld veiligheid (brand- en overstromingsgevaar), milieu en ruimtelijke inpassing.

Door middel van deze twee participatiemethoden zullen de uit te voeren onderzoeken worden geïdentificeerd. Deze onderzoeken worden gedaan door experts om vast te stellen dat het ontwerp voldoet aan de wettelijke kaders. De omwonenden zullen worden geïnformeerd over de uitkomst van deze onderzoeken en hun zorgen te beantwoorden. Hiermee wordt gepoogd het draagvlak te vergroten.

Draagvlak creëren is niet altijd makkelijk en batterij-opslag is een recente ontwikkeling. Echter is batterij-opslag van groot maatschappelijk belang voor de duurzaamheidsdoeleinde van heel Nederland. Door middel van het participatietraject creëren we bewustwording over het maatschappelijk belang van batterij-opslag.

Wat is er eerder al opgehaald?

Het initiatief is eerder voorgelegd aan aantal bevoegde instanties (gemeente, GGD, provincie, veiligheidsregio, omgevingsdienst). De instanties kwamen met een positief advies op de haalbaarheid van het initiatief en is er een intentieovereenkomst getekend met de gemeente Zuidplas. Wel hebben de provincie, veiligheidsregio, omgevingsdienst en de GGD een aantal voorwaarden en aandachtspunten gesteld voor het definitief ontwerp. Deze adviezen zullen worden besproken in het ABG, zodat ze worden geadresseerd in het NvU.

5. Stakeholdersanalyse

Voor een geslaagd participatietraject is het essentieel om de belanghebbende stakeholders goed in beeld te hebben. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste stakeholders en hun rol in kaart gebracht, evenals de strategie voor het betrekken van de stakeholders.

Belanghebbenden/stakeholders

Belanghebbenden extern:

- Omwonenden uit de buurt
- Bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Knibbelweg-Oost
- Provincie Zuid-Holland
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Waterschap)
- Veiligheidsregio Midden-Holland (VRMH)
- TenneT
- Omgevingsdienst (ODMH)

Interne betrokkenen:

- Kwekerij Mostert
- Emmett Green B.V.
- Kuiper & Burger
- Onderzoek uitvoerende organisaties

Externe betrokkenen:

- Projectteam van gemeente Zuidplas
- B&W Zuidplas
- Gemeenteraad Zuidplas


Krachtenveldanalyse

De belanghebbenden/stakeholders hebben een bepaald belang of betrokkenheid bij het project/ontwikkeltraject. Om de rollen en mate van invloed van de verschillende partijen in beeld te brengen, zijn zij verdeeld over vier rolgroepen.

- Beïnvloeders
- Beslissers
- Toeleveranciers/uitvoerders
- Gebruikers/afnemers

Beïnvloeders

Beslissers



Afbeelding 1: Ringen van invloed

In de bijlage is een doelgroepen/stakeholders-middelenmatrix opgenomen, waarin te zien is wie op welke manier wordt betrokken.

Strategie: Transparantie en dialoog

De participatie-strategie voor het bereiken van stakeholders is tweevoudig: *transparantie* en *dialoog*. Transparantie is belangrijk omdat grootschalige batterijopslag een relatief nieuwe en innovatieve ontwikkeling is. Daarom is er grote kans dat er misvatting bestaan over de risico's. Zodoende is het zaak om in een vroeg stadium omwonenden te informeren over wat reële risico's zijn, hoe deze worden onderzocht en hoe deze mogelijk worden gemitigeerd.

Een tweede aspect van de strategie is dialoog. Deze vorm wordt gehanteerd met bevoegde instanties over aspecten waarvoor wettelijke kaders zijn opgesteld. Op deze manier waarborgen we dat Zuidplas Energy B.V. geen aspecten over het hoofd ziet in het opstellen van het ontwerp en voorkomen we dat het proces in een later stadium vertraging oploopt.

6. Participatieaanpak

We besluiten 2 niveau's aan participatie te gebruiken voor verschillende doelen en verschillende stakeholders. Raadplegen zal worden gebruikt in het traject met de omwonenden. Adviseren is bedoeld voor het traject met de bevoegde instanties.

Niveau B: Raadplegen

Bij het raadplegen wordt gericht ons op het transparant delen van informatie met de inwoners van de Gemeente Zuidplas. Hierbij ligt de focus op thema's waar mogelijk zorgen over bestaan, maar waar geen directe inspraak mogelijk is. Via een periodieke nieuwsbrief en twee bewonersavond houden we hen op de hoogte van de voortgang van het project en de resultaten van onderzoeken. Onderwerpen zoals veiligheid, milieu en technische aspecten van de batterij worden hierbij toegelicht. Andere thema's die ter sprake kunnen komen zijn geluid, elektromagnetische velden en netcongestie. Hoewel de ruimte is voor concrete inspraak zeer beperkt is op deze thema's, vinden we het belangrijk om inwoners volledig te informeren en hun

mogelijke zorgen/aandachtspunten mee te nemen. Hierdoor krijgen zij inzicht in de aanpak van deze vraagstukken en de genomen maatregelen.

Niveau C: Adviseren

Het derde niveau van participatie, adviseren, omvat samenwerking met diverse instanties, waaronder de provincie, de GGD, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. Tijdens dit proces zullen alle voorwaarden en richtlijnen die door de instanties worden gesteld in kaart brengen en integreren in de te maken ontwerpkeuzes gedurende het project. Dit proces zal zich richten op belangrijke thema's zoals brandgevaar, overstromingsrisico's, geluid, elektromagnetische velden en de ruimtelijke inpassing van de batterij. Door deze samenwerking te waarborgen, wordt een veilige en verantwoorde implementatie van de batterij bewerkstelligt die aansluit bij de belangen en veiligheid van de omgeving.

Middelen

De belangrijkste middelen in het participatietraject zijn de ABG, de bewonersavonden en een nieuwsbrief. De ABG vindt 1 keer per maand plaats en wordt procesmatig georganiseerd door de gemeente. Inhoudelijk wordt het voorbereid door Zuidplas Energy, met ondersteuning vanuit Emmett Green. Ook de bewonersavonden worden door Zuidplas Energy georganiseerd, in samenwerking met de gemeente. Voor de bewoners worden direct omwonenden aan een deel van de Knibbelweg uitgenodigd met een fysieke brief. Daarnaast verzorgt Zuidplas Energy een 2-maandelijkse nieuwsbrief met ontwikkelingen in het project. Bij grote mijlpalen of beslissingen kan een additionele nieuwsbrief worden verzonden. Deze wordt verstuurd naar geïnteresseerden, belanghebbenden, waarbij deze nieuwsbrief ook toegankelijk is voor de omwonenden.

7. Communicatiesporen

Gelet op partijen in het project en de belanghebbenden in het participatietraject zijn er twee sporen, namelijk projectcommunicatie en externe communicatie.

Projectcommunicatie

Binnen het project is Emmett Green de belangrijkste verantwoordelijke voor de communicatie over inhoudelijke zaken. Dit omvat onder andere inhoudelijke updates aan Kwekerij Mostert, Gemeente Zuidplas en de bevoegde instanties, om ervoor te zorgen dat alle trajecten naast elkaar voortgang behouden en dat alle kaders worden gewaarborgd. Deze thema's omvatten onder andere vergunningsprocedures (BOPA), technische ontwerp batterijsysteem, netaansluiting en kabeltracés.

Daarnaast is gemeente Zuidplas verantwoordelijk voor een groot deel van de procesmatige communicatie. Dit omvat onder andere het opstellen van agenda's voor het wekelijks overleg met Emmett Green, het ABG en procesmatige ondersteuning in het participatietraject. Zo zullen uitnodigingen voor bewonersavonden mogelijk ook via de kanalen van de gemeente worden gecommuniceerd. Daarnaast waarborgt de gemeente verslaglegging van de bijeenkomsten, zodat afspraken en deadlines gestructureerd worden gedocumenteerd.

Externe communicatie

Externe communicatie over de bewonersavond wordt gedaan door een communicatieverantwoordelijke vanuit Zuidplas Energy B.V én door de gemeente. Dit zal dus onder gaan over het communiceren van de stukken en het programma. Op deze manier

waarborgen we dat Zuidplas Energy de ontwikkelaar en gezicht van het project is en laat de gemeente haar betrokkenheid zien.

Externe communicatie vanuit het gemeentelijke projectteam wordt in dit participatietraject verzorgd door de communicatieadviseur van de gemeente in afstemming met de gemeentelijk projectleider. De projectleider en indien gewenst communicatieadviseur stemmen af met de gemeentelijke opdrachtgever en verantwoordelijke bestuurder. De externe communicatie vanuit de gemeente Zuidplas is in dit project beperkt tot uitingen op de gemeentelijke projectwebsite over zaken waar de Gemeente over dient te communiceren.

Vooraf aan externe communicatie door één van de partijen vindt afstemming met elkaar plaats.

8. Planning

De ambtelijke begeleiding groep, waarin wordt overlegd met de bevoegde instanties komt 1 keer per maand bijeen gedurende een periode van oktober tot januari, waarna de input wordt verwerkt in de NvU

De omwonenden bijeenkomst zal twee keer worden georganiseerd.

1. 14 November – als voorbereiding op het indienen van de NvU – ter informering en raadpleging
2. Eind april – ter informatie van de uitkomsten van onderzoeken in het NvU – ter informering

Belangrijk is dat de uitnodiging uiterlijk 2 weken van tevoren wordt ingediend en de stukken uiterlijk 1 week van tevoren worden opgestuurd. Een meer gedetailleerde planning kan worden gevonden in bijlage 2.

9. Documentatie en verslaglegging

Een essentieel onderdeel van het participatietraject is verslaglegging. Dit zorgt ervoor dat afspraken bewaard blijven en teruggevonden kunnen worden in een later stadium. Ook voorkomt het teleurstellingen over zaken die aan de voorkant duidelijk zijn gecommuniceerd. De verslaglegging gebeurt op de volgende manieren.

- Er wordt verslag gemaakt van de informatiebijeenkomsten. Per tafel documenteert één persoon van de organisatie de belangrijkste zorgen en aandachtspunten.
- De gemeente noteert de afspraken en bevindingen die worden besproken in de ABG
- Via de nieuwsbrief wordt verslag gelegd over ontwikkelingen binnen het project. Deze wordt opgesteld door Zuidplas Energy B.V.

De gemaakte verslagen worden direct na opstellen gecommuniceerd tussen de Gemeente en Zuidplas Energy B.V. Op deze manier heeft zowel de initiatiefnemer als de gemeente de belangrijkste afspraken in bezit.

Bijlage 1

Doelgroepen/stakeholders-middelenmatrix

Middelen	Direct- omwonenden	Inwoners van gemeente Zuidplas	Project team	Provincie ZH	B&W	Raad	Pers	Omgevings- dienst	Hoogheem- raadschap	TenneT	VRMH	GGD	Bedrijven op het bedrijventerrein
Fysieke middelen													
Bewoners-/informatiebrief (uitnodiging / informatieverstrekking)	x												x
Informatiebijeenkomst(en) (informer en raadplegen)	x	x					x						x
Overleggen met professionele stakeholders			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
Informatiebijeenkomst (Terugkoppelsessie)	x	x					x						x
Pers-/nieuwsbericht	x	x					x						x
Digitale info/middelen													
Website gemeente (projectwebpage)	x	x			x	x	x						x
Online nieuwsbrief initiatiefnemer	x	x					x						x
Intranet initiatiefnemer/gemeente					x	x							

Bijlage 2

Voorlopige indicatieve planning (wordt waar nodig tussentijds aangepast)

Nummer	Activiteit	Verantwoordelijk	Indicatieve Datum
1	Opstellen participatieplan	Zuidplas Energy	<i>Oktober 2024</i>
2	Versturen uitnodiging inloopbijeenkomst omwonenden min. 2 weken vooraf aan bijeenkomst.	Zuidplas Energy	<i>31 oktober 2024</i>
3	Bekijken participatieplan initiatiefnemer en afstemmen met communicatieadviseur initiatiefnemer	Gemeente	<i>November 2024</i>
4	Finaliseren participatieplan	Zuidplas Energy	<i>November 2024</i>
5	Bespreken participatieplan in PFO	Gemeente	<i>November 2024</i>
6	1 ^{ste} Inloopbijeenkomst omwonenden – introductie initiatief	Zuidplas Energy	<i>14 november 2024</i>
7	Verslag bijeenkomst opstellen en toesturen naar omwonenden met mogelijkheid reactie op inhoud daarvan te sturen binnen termijn van 2 weken.	Zuidplas Energy	<i>15 november 2024</i>
8	Feedback bewoners bestuderen en indien mogelijk verwerken in de schetsen	Zuidplas Energy	<i>Eind november 2024</i>
9	Participatievordering toevoegen aan Nota van Uitgangspunten	Zuidplas Energy	<i>Begin december 2024</i>
10	2 ^{de} inloopavond omwonenden – uitkomst onderzoeken	Zuidplas Energy	<i>Maart/april 2025</i>
11	Verslag bijeenkomst opstellen en toesturen naar omwonenden met mogelijkheid reactie op inhoud daarvan te sturen binnen termijn van 2 weken.	Zuidplas Energy	<i>Maart/april 2025</i>
12	Vaststellen Nota van Uitgangspunten	Gemeenteraad	<i>April 2025</i>
13	Eindverslag maken	Zuidplas Energy	<i>April 2025</i>
14	Bekijken logboek en eindverslag participatie van initiatiefnemer t.b.v. bijvoegen bij BOPA, en eventuele suggesties voor aanpassingen doorgeven aan initiatiefnemer	Gemeente	<i>April 2025</i>
15	Aanpassen/definitief maken logboek en eindverslag	Zuidplas Energy	<i>April 2025</i>
16	Eindverslag participatie indienen samen met BOPA	Zuidplas Energy	<i>April/Mei 2025</i>