Planning nieuwbouw Dorpsschool Halle

		2023		2024				2025				2026			
fase	*activiteit*	*Q3*	*Q4*	*Q1*	*Q2*	*Q3*	*Q4*	*Q1*	*Q2*	*Q3*	*Q4*	*Q1*	*Q2*	*Q3*	*Q4*
Initiatieffase	College en Raad besluitvorming voorbereidingskrediet														
Initiatieffase	Vaststellen uitgangspunten														
Initiatieffase	Selectie bouwprojectmanager														
Initiatieffase	Opstellen RF-PvE en TPvE														
Initiatieffase	Locatiekeuze														
Initiatieffase	Participatie inloopavond 29-02-2024														
Initiatieffase	Inbreidingsstudie (hergebruik gebouw)														
initiatieffase	Uitwerken vlekkenplan														
Initiatieffase	Participatietraject (vlekkenplan: stedenbouwkundige kaders; massa, positionering, verkeer)														
Initiatieffase	Procedure omgevingsplanwijziging Bopa														
Initiatieffase	Selectie architect en adviseurs E&W														
Initiatieffase	participatie verkeer														
Voorbereidingsfase	Schetsontwerp/Voorlopig Ontwerp														
Voorbereidingsfase	Participatietraject voorlopig ontwerp														
Voorbereidingsfase	Definitief Ontwerp														
voorbereidingsfase	Inloop definitief ontwerp														
Voorbereidingsfase	Technisch Ontwerp en financiële doorrekening														
voorbereidingsfase	Wijzigen omgevingsplan														
voorbereidingsfase	Omgevingsvergunning														
Voorbereidingsfase	inrichtten speelterrein														
Voorbereidingsfase	Selectie aannemer														
Voorbereidingsfase	Besluitvorming bouwkosten gemeenteraad														
Realisatiefase	Bouw Dorpsschool (inclusief terrein/sloop)														
Realisatiefase	Oplevering Dorpsschool														
Nazorgfase	Evaluatie														