provinsje fryslân
provincie fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

DE FRYSKE MARREN

WETTERSKIP FRYSLÂN

STUURGROEP GEBIEDSAGENDA SÚDWESTHOEKE

Betreft: Verlengen bestuursovereenkomst Versterken Friese IJsselmeerkust (VFIJ)

Opgesteld door: [redacted]

Aanleiding
Eén van de basisdocumenten onder het programma Versterken Friese IJsselmeerkust (VFIJ) is de bestuursovereenkomst VFIJ welke is ondertekend op 13 februari 2019. De looptijd van de bestuursovereenkomst is tot 31 december 2025. Het laatste project binnen het maatregelenpakket 'Workum' moet echter nog worden gerealiseerd. Het voorstel aan de Stuurgroep Gebiedsagenda Súdwesthoeke is daarom om de looptijd van de bestuursovereenkomst te verlengen naar 31 december 2027.

Achtergrondinformatie
Na de ondertekening van de bestuursovereenkomst is gewerkt aan de inhoud van de zogeheten projectbeslissingen voor de maatregelenpakketten Workum, Mokkebank, Hindeloopen en Gaasterland. In de Stuurgroep vergadering van november 2021 is inhoudelijk akkoord gegeven op deze projectbeslissingen.

Het verzenden van het verzoek tot het nemen van de projectbeslissing aan het Rijk is op verzoek van het Rijk aangehouden totdat er duidelijkheid is over hoe om te gaan met PFAS in de betreffende gebieden. Bevoegde gezag (RWS) heeft in november 2022 formeel ingestemd met de werkwijze van grondverzet. De vertraging als gevolg van deze PFAS discussie maakte dat de in de overeenkomst initiële afgesproken einddatum van 31 december 2024 is gewijzigd naar 31 december 2025. Daar is in de Stuurgroep vergadering van 22 september 2022 mee ingestemd.

Reden voor verlenging
De huidige looptijd van de bestuursovereenkomst kan niet worden gehaald omdat het laatste project binnen het maatregelenpakket 'Workum' nog niet gerealiseerd is. Dit project draait om de realisatie van een strekdam, herstel strand It Soal, herstel/aanleg van een buitenwaard bij de Workumerwaard en verdiepen recreatiegebied It Soal. Op het moment van schrijven is de aanbesteding doorlopen en een voorlopige gunning afgegeven aan Van Oord BV. De daadwerkelijke uitvoering van het project zal in 2026 plaatsvinden.

Uitgangspunt voor dit werk was de beschikbaarheid van zand uit de aan de provincie vergunde te verdiepen vaargeul in het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stopgezet. Deze informatie is in de Stuurgroep vergadering van 22 september 2022 ook gedeeld met u. Destijds was het onduidelijk hoe lang het onderzoek naar eventuele gevolgen ten aanzijn van verzilting door RWS zou duren. Er is door deze langdurige onduidelijkheid voor gekozen om een andere oplossing te bedenken. Die oplossing is gevonden in het verdiepen van het recreatiegebied It Soal en dat zand te gebruiken voor de realisatie van de andere onderdelen.

Verzoek
Naar aanleiding van bovenstaande is het verzoek aan de Stuurgroep om de bestuursovereenkomst te verlengen van 31 december 2025 naar 31 december 2027. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd (zoals aangegeven in de bestuursovereenkomst onder artikel 11) door middel van een brief aan het Rijk.

Het voorstel is om met twee jaar te verlengen om eventuele tegenvallers tijdens de realisatie op te kunnen vangen. Het Rijk is via de mail op de hoogte gesteld en akkoord gegaan met dit verzoek.

Besluit:

- De Stuurgroep Gebiedsagenda Súdwesthoeke stemt in met de verlenging van de looptijd van de bestuursovereenkomst VFIJ van 31 december 2025 naar 31 december 2027.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen